



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 12 de abril de 2018.

Ofício nº 244/2018 – **DPR**



Excelentíssimo Senhor

DR. MARCOS COELHO LORETO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **janeiro a março de 2018**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, elaborado pela Diretoria de Engenharia e Obras – **DEO**, relativo ao Fundo Municipal do **PREZEIS**.

Por oportuno, ressaltamos que não houve nenhum pagamento relativo a desapropriações durante o trimestre em questão.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Frederico Esau dos Santos
 Frederico Esau dos Santos, CPF 755.807134.91, Gerente Setorial de Contas
 Responsável pelo preenchimento

Sergio José de Moraes Junior
 Sergio José de Moraes Junior, CPF 031.190.214.24, Diretor de Engenharia e Obras
 Diretor de Engenharia e Obras

Sergio José de Moraes Junior
 Sergio José de Moraes Junior, CPF 031.190.214.24, Diretor de Engenharia e Obras
 Diretor de Engenharia e Obras

1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE		CONVENIO		REPASSÉ (R\$)	CONTRATO		EMPRESA
			CONCEDENTE	CONVENIO	REPASSÉ (R\$)	CONTRATO				
TP 001/09	SERVICO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	04.2.0343.2	815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDÓ		
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	04.2.0343.2	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS		
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO		7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025-23/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA		244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A		
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL		28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE		
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA		526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC		
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA		9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC		
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	04.2.0343.2	1.081.059,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.		
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	293.541-17/2010	CAIXA		4.866.419,17	3.765.044,42	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA		
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	CAIXA		5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO		
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	CAIXA		6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO		
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	CAIXA		4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	CAIXA		4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA.		
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	CAIXA		6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES		
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA		11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER		
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73/2010	CAIXA		4.463.945,21	13.313.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT		
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69/2010	CAIXA		6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.		
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	293.542-21/2010	CAIXA		1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	CONSORCIO CONCREMAT / ENSECONSULT		
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS	293.542-21/2010	CAIXA		1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87/2010	CAIXA		1.932.526,97	13.048.302,23	15.963.949/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT		
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOMETRICA	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO		2.449.436,69	1.433.538,31	76.436.845/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A		
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE		CAIXA		11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91/2010	CAIXA		4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	CONSORCIO RIO DA PRATA		
ICB 001/11	PAV. DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL		07.157.925/0001-90	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA	CONSORCIO CINZEL/CAMILLO BRITO		
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES				07.157.925/0001-90	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA	W B CONSTRUTORA LTDA		
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA				12.229.586/0001-40	12.229.586/0001-40	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.		
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA				02.297.922/0001-38	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE				3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO		
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA		3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO		
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS				1.663.476/0001-75	1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA.	D H F ENGENHARIA LTDA.		
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO				02.297.922/0001-38	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JACUARIBE				9.662.581/0001-00	9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87/2012	CAIXA		5.697.644,51	44.622,07	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87/2012	CAIXA		5.993.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO		25.669.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA		
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	04.2.0343.2	4.924.489,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.		
CC 011/13	PAV. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94/2014	CAIXA		3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 004/14	PAV. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77/2014	CAIXA		3.028.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA				70.073.275/0001-37	70.073.275/0001-37	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.		
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO				41.012.964/0001-30	41.012.964/0001-30	TECOMAT ENGENHARIA LTDA.	TECOMAT ENGENHARIA LTDA.		
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO				41.227.190/0001-61	41.227.190/0001-61	POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA	POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA		
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06				5.275.604/0001-64	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	04.2.0343.2	640.097,24	657.633,38	08.961.997/0001-58	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	042/09	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.4.90.51	-	1.055.873,56	ENCERRADA
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.873.236,52	02/04/10	390	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	8.967.443,00	ENCERRADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	545.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	8.300.615,80	ENCERRADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48	29/7/16	888	108.040.495,55	88.019.582,69	4.4.90.51	-	410.520.559,51	ENCERRADA
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA, CAIARA E APIPUÇOS	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.509,27	4.4.90.51	-	34.030.351,83	ENCERRADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.968,96	31/5/16	855	10.432.176,83	1.721.126,51	4.4.90.35	-	31.076.432,12	ENCERRADA
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	876.232,64	ENCERRADA
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.4.90.51	-	1.187.425,87	ENCERRADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	4.981.421,72	ENCERRADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,84)	268.242,44	4.4.90.51	-	5.087.316,52	ENCERRADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	4.245.530,24	ENCERRADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	4.220.499,61	ENCERRADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	11/10/16	1080	(1.064.857,49)	316.493,50	4.4.90.51	-	6.703.939,65	CONCLUÍDA
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86	15/7/16	1530	2.237.982,97	3.541.790,04	4.4.90.51	-	20.656.057,86	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	015/12	25/07/12	730	22.320.262,65	15/7/16	888	(236.888,51)	636.639,95	4.4.90.51	-	8.883.719,76	ENCERRADA
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/09/12	540	9.445.404,71	30/07/15	518	1.013.219,43	-	4.4.90.51	-	9.770.537,85	CONCLUÍDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	053/12	09/10/12	720	6.699.224,07	30/11/15	426	1.671.293,06	156.598,96	4.4.90.51	-	6.909.880,77	CONCLUÍDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11	30/11/16	935	7.172,25	88.060,44	4.4.90.51	-	2.095.867,19	CONCLUÍDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	03/11/14	365	(3.043.369,96)	1.843.187,44	4.4.90.51	-	10.809.217,72	EM ANDAMENTO
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	071/12	20/11/12	365	2.597.975,00	15/06/15	570	619.774,84	37.577,49	4.4.90.51	-	3.217.745,76	CONCLUÍDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE	072/12	27/11/12	365	468.856,41	28/05/14	180	233.427,62	-	4.4.90.51	-	682.924,09	CONCLUÍDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRAIA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	16/06/14	769	(2.656.162,17)	1.337.645,91	4.4.90.51	-	19.422.900,56	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A. B. C E PONTE SEMIPERMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.268,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.4.90.51	-	16.977.221,37	ENCERRADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA/ RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	2.984.985,50	CONCLUÍDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA	026/13	29/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	466.816,91	CONCLUÍDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CELIA	001/14	25/02/14	240	1.288.696,18	29/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	1.291.045,02	CONCLUÍDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.669,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	1.699.808,09	ENCERRADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.168,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	1.087.628,99	ENCERRADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.363.892,13	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	ENCERRADA
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(846.393,12)	-	4.4.90.51	-	364.631,67	CONCLUÍDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	393.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	14.675,14	CONCLUÍDA
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 05 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33	10/20/15	1020	303.054,40	209.819,22	4.4.90.51	-	5.415.635,20	EM ANDAMENTO
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.803,94	10/20/15	910	-	184.260,34	4.4.90.51	-	5.056.203,21	EM ANDAMENTO
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	025/14	26/06/14	540	83.188.039,06	31/8/15	-	-	-	4.4.90.51	-	15.087.735,43	ENCERRADA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	028/14	04/07/14	300	9.291.465,64	04/07/15	973	983.813,67	333.047,62	4.4.90.51	-	6.848.030,91	EM ANDAMENTO
CC 011/13	PAV. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TVARES DE HOLANDA	033/14	14/10/14	365	3.423.036,20	27/12/16	438	849.389,31	215.564,19	4.4.90.51	-	3.732.871,01	CONCLUÍDA
CC 004/14	PAV. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	027/14	01/04/15	192	2.894.433,72	01/04/15	540	291.579,12	177.970,83	4.4.90.51	-	2.879.271,78	EM ANDAMENTO
CC 010/14	CONSULTORIA FISCALIZANTE CANAL DO ARRUDA	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.4.90.35	-	218.233,96	ENCERRADA
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	014/15	05/08/15	160	132.000,00	15/6/16	157	-	-	4.4.90.51	-	132.000,00	CONCLUÍDA
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	015/15	15/09/15	160	78.000,00	30/9/15	157	-	-	4.4.90.51	-	18.000,00	CONCLUÍDA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06	022/15	24/11/15	355	13.182.265,09	23/11/16	-	-	-	4.4.90.51	-	640.581,55	ENCERRADA
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	01/04/16	365	-	-	4.4.90.51	-	422.705,65	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Frederico Estau dos Santos
 Frederico Estau dos Santos, CPF 755.507.134-91, Gerente Setorial de Contratos
 Responsável pelo preenchimento

Sergio M. de A. Silva
 Sergio M. de A. Silva, CPF 034.157.714-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade

1º TRIMESTRE

Sergio M. de A. Silva
 Sergio M. de A. Silva, CPF 034.157.714-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	CONVÊNIO	REPASSÉ (R\$)	COMISSÃO (%)	CNPJ/CPF	URB/RECIFE
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA		27.215.304,50		00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA		3.638.919,01		08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA.06 (ENCANTIA MOÇA)							
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE - LOTE 1.	400.818-41/2014	CAIXA		8.433.705,59		00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LÍNGUA - TRAVESSADA ANDORINHA BR. 10.1/PE (NORTE) - RPA.03, RECIFE/PE.	400.850-51/2014	CAIXA		5.340.354,79		00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE - PE.	352.737-39/2011	CAIXA		4.460.281,92		11.380.638/0001-34 E 01.115.194/0001-33	CONSÓRCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CC 003/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRARIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	0400.967-59/2014	CAIXA		25.245.724,42		1.328.722,33	CONSORCIO QUALITY/TROPICOS/SANTA CRUZ
CC 003/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PRÉDIOS QUE COMPÕEM A SEDE DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE							
CC 002/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-AVENIDA CAXANGÁ, NO BAIRRO DA CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA		2.645.507,43		11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CC 001/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS RPA S.03, 04 E 06 - LOTE 3, NA CIDADE DO RECIFE/PE	402.321-87/2012	CAIXA		6.910.529,63		125.856,32	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CC 004/17	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E URBANIZAÇÃO NAS RUAS TANCREDO NEVES, JOÃO JOVEM DOS SANTOS, GREGÓRIO BEZERRA, BARÃO DE LUCEIRA, E NIGNO JORDÃO, MORRO DO PILAR, SERRA TALHADA, AVENIDA CHAPADA DO ARAPIPE, NA CIDADE DO RECIFE/PE	0351.568-78	CAIXA		6.258.498,81		07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DOS BLOCOS A E C DA QUADRA 40, HABITACIONAL DO PILAR, CIDADE DE RECIFE/PE							
TP 001/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DO PRÉDIO SEDE DA URB/RECIFE							
CC 005/17	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE - LOTE 2.	0400.818-41	CAIXA		10.815.880,03		02.566.653/0001-68	EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
							24.061.750/0001-48	CONSÓRCIO JME ENGENHARIA/PLINIO CAVALCANTI

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91		360	(288.054,40)	706.002,97	4.4.90.51	2.147.027,73	2.147.027,73	10.278.027,05	EM ANDAMENTO
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81		480	372.882,77	116.752,14	4.4.90.51	945.671,16	945.671,16	5.740.854,18	EM ANDAMENTO
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTADA MOÇA)	021/16	16/08/16	360	11.390.000,02		-	55.807,35	-	4.4.90.51	-	-	260.533,26	EM ANDAMENTO
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS NAS CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 1.	001/17	20/03/17	364	8.898.191,17		-	-	-	4.4.90.51	1.094.216,13	45.620,81	2.024.095,22	EM ANDAMENTO
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LINHA – TRAVESSADA ANDORINHABR 101/PE (NORTE) – RPA 03, RECIFE/PE.	023/16		450	6.292.977,40		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	A INICIAR
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE.	025/16		730	4.460.281,92		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	EM ANDAMENTO
CC 003/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIR RIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	011/17	01/06/2017	540	26.574.446,75		-	-	-	4.4.90.51	98.596,83	-	79.649,41	EM ANDAMENTO
CC 003/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PREDIÇOS QUE COMPÕEM A SEDE DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	007/17	27/04/2017	730	575.138,03		-	-	-	4.4.90.51	51.799,77	51.799,77	466.263,41	EM ANDAMENTO
CC 002/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA AVENIDA CAXANGÁ, NO BAIRRO DA CAXANGÁ	012/2017	25/08/2017	240	5.064.869,67		-	-	-	4.4.90.51	633.795,12	574.528,28	728.766,64	EM ANDAMENTO
CC 001/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS RPA S.03, 04 E 06 – LOTE 3, NA CIDADE DO RECIFE/PE	013/17	31/08/2017	365	9.700.519,32		-	-	-	4.4.90.51	1.446.851,00	306.503,40	306.503,40	EM ANDAMENTO
CC 004/17	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E URBANIZAÇÃO NAS RUAS TANCREDO NEVES, JOÃO JOVEM DOS SANTOS, GREGÓRIO BEZERRA, BARÃO DE LUCENA, BENIGNO JORDÃO, MORRO DO PILAR, SERRA TALHADA, AVENIDA CHAPADA DO ARAPIPE, NA CIDADE DO RECIFE/PE	019/17	14/12/2017	360	6.258.498,81		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	EM ANDAMENTO
TP 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DOS BLOCOS A E C DA QUADRA 40, HABITAÇÃO DO PILAR, CIDADE DE RECIFE/PE	023/17	29/12/2017	60	122.520,87		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	EM ANDAMENTO
TP 001/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DO PREDIO SEDE DA URB RECIFE	026/17	05/03/2018	120	250.476,25		-	-	-	4.4.50.91	-	-	-	EM ANDAMENTO
CC 005/17	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS NAS CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 2.	024/17	16/01/2018	365	11.411.563,65		-	-	-	4.4.50.91	-	-	-	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E


EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO e MARÇO de 2018.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO				ADITIVO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	Nº	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	(21)				
(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Concorrência 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitações da Cidade do Recife - CAPIBARIBE MELHOR.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	587.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...		
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/0001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento		
Concorrência 002/13	Projeto básico de adequação viária da Il Perimetral, III Perimetral e Radial Sul, na cidade do Recife, para implantação do corredor de ônibus, Programa PAC Urb. De Trânsito.	0396.778-64/2012	OGU		713.951,84	70.074.448/0001-35	JBR LTDA.	027/2013	28/11/2013	365 dias	5.009.656,00	05/11/18	960	991.486,53	4.4.90.51				6.091.142,53	Em andamento		
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Caiara, conforme trechos entre a Av. Cavangá, até a bifurcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Cordero/putinga-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	08/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51				253.663,49	Encerrado aguardando pagamento final		
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem, desapropriação para o Canal do Vasco da Gama, no trecho entre a Rua Paula Batista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	018/2014	08/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51				280.248,72	Encerrado aguardando pagamento final		
T.P. 011/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar, a Rua de São Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.690.621/0001-03	CONSORCIO SERMAR/GRAU	05/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	27/06/18	860		4.4.90.51				105.762,07	Em andamento		


T.P. 012/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares, projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo Rua João Souto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca; a Rua Cambóia do Carmo; a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.								04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	27/06/18	860				4.4.90.51	124.511,95	Em andamento
T.P. 013/14	Serviços especializados em consultoria de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação ciclovia, drenagem, macrodrenagem e desapropriação, para o Canal do Cavouco e entorno, nesta cidade do Recife.								47/2014			R\$ 526.888,15						4.4.90.51		Aguardando definição de distrito
CONVENIO - URB/CECI	Plano de gestão da conservação da Igreja de São José do Ribamar cujo conteúdo estabelece uma política de administração para o uso adequado dos espaços e dos componentes constituintes da Igreja, bem como inspeções, manutenções periódicas do imóvel.	01	Prefeitura do Recife	81,74%					Convênio 01/14	03/04/2014	120 dias	R\$ 353.500,00	30/06/2016	695				4.4.90.51	100.000,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Inexigibilidade/Concurso	Prestação de serviços, pela contratada, a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife.								008/2014	10/06/2014	120 dias	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448				4.4.90.51	121.600,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concorrência a 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.								24/2015	30/10/2015	1074	R\$ 19.203.724,77	11/10/18					4.4.90.51	4.932.618,48	Em andamento
Concorrência a 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.								30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	26/11/18					4.4.90.51	660.161,67	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.								005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	29/03/19	360				4.4.90.51	66.043,69	Em andamento
Concorrência a 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo/Capibarbe Melhor na cidade do Recife								15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	09/07/2018	365				4.4.90.51	32875,87	Em andamento

Tomada de Preço Nº 002/16	307-1	08.750.243/0001-59	Premier- Consultoria . Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	08/06/2018	4.4.90.51									Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	307-1	08.750.243/0001-59	Premier- Consultoria . Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	03/2017	8/6/17	365	R\$ 652.096,61	08/06/2018	4.4.90.51									Em andamento
Carta Convite Nº 001/17	307-1	01.168.313/0001-16	NPG- Empreendimentos e Serviços Ltda - ME	15/2017	5/10/17	90	R\$ 92.889,91	03/01/2017	4.4.90.35	92.889,91								Aguardando efetuar o pagt
Carta Convite Nº 02/17		11.019.554/0001-57	PDCA – Engª Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda	25/2017			R\$123.069,33		4.4.90.51									Aguardando OS


Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
10/04/18



ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
CPF: 296.129.424-04
(responsável pelo preenchimento)


GEISE ZANON MAGALHÃES DE PAULO
CPF: 575.200.206-06
(responsável pela unidade)


RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO
CPF: 224.729.594-00
(Ordenador de despesas)


Frederico Esau dos Santos
 Gerente Setorial de Contratos
 CPF 795.307134-9T
 Responsável pelo preenchimento


Sergio Watos
 Diretor de Engenharia e Obras
 CPF 034.191.71-45
 Responsável pelo preenchimento


Sergio Uchoa Mota
 Diretor de Engenharia e Obras
 CPF 271.221.22-11
 Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE / N.º LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	N.º Ano	CONVÊNIO		REPASSÉ (R\$)	CONT. (R\$)	CONTRATANTE
			CONCEDENTE	CONTRATADA			
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E UBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES					04.157.035/0001-90	URBIRECIFE RAZÃO SOCIAL CONSTRUOJUALI ENGENHARIA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	018/15	23/11/15	360	18.473.966,73	01/7/16	-	-	10.578,98	4.490,51	-	-	250.377,01	ENCERRADA

