



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 12 de julho de 2016.

Ofício nº 346/2016 – DPR

Excelentíssimo Senhor

**Dr. CARLOS PORTO DE BARROS**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **abril a junho de 2016**:

- a) Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados pelas Diretorias de Engenharia e Obras - **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP**;
- b) Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (**Desapropriações**), elaborado pela Diretoria Executiva de Desapropriação.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**NORAH HELENA DOS SANTOS NEVES**  
Diretora Presidente

*Deixa.*

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS  
 EXERCÍCIO: 2016  
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.19221-487, GESTOR DE CONTRATO  
 Responsável pelo preenchimento

José Roberto O. de Miranda  
 Mat. 3716 - 8  
 Gestor de Contratos - DE

ALCINDO SALUSTIANO DOS SANTOS FILHO, CPF: 065.633.244-34, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

CONTRATADO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

RAZÃO SOCIAL

REPASSSE (R\$)

CONTRAPARTIDA (R\$)

CNPJ/CPF

Nº/Ano

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDO
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	013/10	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.844/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES - SANTANA / CAIARA E APIÍUCOS	7497-BR	28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE			70.074.448/0001-35		CONSORCIO JBR / PROJETEC
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENANCIO / JEPAC
CC 004/10	CONSULTORIA REGUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	293.541-17	5.846.958,04	2.784.512,34	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	6.835.200,05	661.502,52	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	15.437.541,24	8.989.749,62	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547.73	6.854.676,13	15.226.687,70	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.549.69	6.313.783,44	4.086.393,33	08.073.264/0001.87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	293.542-21	1.228.395,68	1.409.344,68	33.146.648/0001-20	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEQUEIROS	293.548.87	2.352.717,63	8.702.107,53	15.063.949/0001-92	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 007/12	COBERTURA AEROFOTOGRAFICA	755.495/2011	2.449.436,69	148.538,31	9.662.587/0001-00	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE		11.131.032,99	26.845.514,52	17.327.583/0001-62	CONSORCIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-90	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A
ICB 001/11	PAV / DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009				CONSORCIO RIO DA PRATA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES					CONSORCIO CINZEL/CAMILO BRITO
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA					W B CONSTRUTORA LTDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CELIA					W B CONSTRUTORA LTDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE					PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	3.500.000,00	1.827.804,85	10.412.294/0001-12	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS					ESCO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO					D H F ENGENHARIA LTDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	5.385.573,43	199.600,00	07.157.925/0001-90	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	6.586.147,33	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	06/1/2014	25.870.481,86	3.243.360,90	20.052.157/0001-78	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 009/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	7.483.956,18	2.432.162,84	5.205.071 / 0001 - 44	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA
CC 011/13	PAV. RUAS MARIJA, ALVENOPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961.54	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	ALCA ENGENHARIA LTDA
CC 004/14	PAV. RUAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUMIRÁBA	490.969.77	144.724,85	2.749.772,15	70.073.275/0001-30	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA					ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA
IN	ENCARGO DE CARGA DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					TECOMAT ENGENHARIA LTDA
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES					41.012.964/0001-37
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02.04.05 E 06					POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	640.097,25	1.775.363,99	08.961.997/0001-58	CONSTRUQUALI ENGENHARIA
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	27.483.358,91	-	00.545.355/0001-66	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 007/15	MELHORIA E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	4.372.124,40	2.082.148,41	08.059.768/0001-42	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS  
 EXERCÍCIO: 2016  
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA			VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	042/09	04/11/09	870	1.365.096,64	14/03/14	720	144.839,40	-	4.4.90.51	-	1.055.873,56	INACABADA
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	8.967.443,00	INACABADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	8.300.615,90	INACABADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48		886	110.480.253,72	88.019.582,69	4.4.90.51	5.864.170,36	411.875.855,84	EM ANDAMENTO
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES - SANTANA / CAIARA E APIUCOS	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.4.90.51	-	34.030.351,83	INACABADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.958,96	01/12/15	673	9.342.728,43	1.721.126,51	4.4.90.35	-	27.648.771,78	ENCERRADA
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	876.232,64	INACABADA
CC 004/10	CONSULTORIA REGULAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.4.90.51	-	1.187.425,87	INACABADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	4.981.421,72	PARALISADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,84)	268.242,44	4.4.90.51	-	5.087.318,52	INACABADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	4.245.530,24	INACABADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	4.220.499,61	INACABADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	07/09/15	810	(1.064.857,49)	316.483,50	4.4.90.51	-	6.147.306,81	PARALISADA
CC 004/12	CONSTRUÇÃO COM HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86		810	2.237.982,97	2.545.000,00	4.4.90.51	5.161,70	19.659.961,79	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARUJOS	015/12	25/07/12	730	22.320.252,95		940	(236.898,51)	414.689,19	4.4.90.51	1.199.383,22	6.699.746,76	EM ANDAMENTO
CC 003/11	COMPLETAMENTO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/06/12	540	9.445.404,71	30/07/15	318	1.013.219,42	-	4.4.90.51	107.740,80	733.959,51	CONCLUIDA
CC 003/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	063/12	09/10/12	426	6.688.224,07	30/11/15	426	1.671.283,06	138.930,94	4.4.90.51	223.556,51	543.266,34	CONCLUIDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11		815	7.172,25	88.060,44	4.4.90.51	252.725,15	53.354,63	EM ANDAMENTO
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL BIPORÁ	032/12	18/10/12	730	18.230.845,84		348	(3.043.369,95)	1.238.750,04	4.4.90.51	1.878.064,99	8.169.001,23	EM ANDAMENTO
CC 002/12	COBERTURA AEROFOTOMETRICA	072/12	20/11/12	365	2.557.375,00	15/06/15	570	619.774,84	-	4.4.90.51	-	2.279.349,81	CONCLUIDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE	072/12	27/11/12	365	466.856,41	28/05/14	180	233.427,62	607.215,34	4.4.90.51	-	700.265,15	CONCLUIDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55		404	3.736.072,39	-	4.4.90.51	-	13.234.646,43	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.4.90.51	-	16.977.221,37	PARALISADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA/ RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	2.984.985,50	CONCLUIDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	466.816,91	CONCLUIDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	001/14	25/02/14	240	1.288.686,18	28/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	1.297.045,02	CONCLUIDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	1.699.808,09	PARALISADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	1.087.628,99	INACABADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.363.892,13		-	-	-	4.4.90.51	-	-	NÃO INICIADO EM DISTRITO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.4.90.51	-	364.631,67	CONCLUIDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	429.676,26	CONCLUIDA
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 05 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33		720	(63.596,90)	90.441,16	4.4.90.51	859.073,65	2.434.406,35	EM ANDAMENTO
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94		365	-	-	4.4.90.51	643.173,26	749.225,16	EM ANDAMENTO
CC 013/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	025/14	26/06/14	540	83.188.039,06	31/8/15	-	-	-	4.4.90.51	-	15.087.735,43	PARALISADA
CC 000/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	023/14	04/07/14	300	9.291.455,64		608	983.813,67	129.884,21	4.4.90.51	428.554,60	5.245.394,01	EM ANDAMENTO
CC 014/13	PAV. PIAVAS MARLIA, AVENÍDAS E JOSE TAVARES DE HOLANDA	023/14	14/10/14	305	3.425.055,20		223	702.961,54	51.596,26	4.4.90.51	582.115,72	2.748.619,18	EM ANDAMENTO
CC 004/14	PAV. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBÉ E BREJO DA GUARUBA	027/14	01/04/15	162	2.854.455,72		270	291.379,12	65.193,94	4.4.90.51	661.723,29	2.032.727,02	EM ANDAMENTO
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.4.90.35	60.000,00	219.233,96	PARALISADA
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	014/15	05/08/15	160	132.000,00		157	-	-	4.4.90.51	-	112.000,00	EM ANDAMENTO
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	015/15	15/09/15	160	78.000,00		157	-	-	4.4.90.51	-	18.000,00	EM ANDAMENTO
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	018/15	23/11/15	360	18.473.956,73		-	-	-	4.4.90.51	187.358,52	183.027,73	EM ANDAMENTO
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06	022/15	24/11/15	365	13.182.265,09		-	-	-	4.4.90.51	410.640,64	175.622,04	EM ANDAMENTO
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24		-	-	-	4.4.90.51	166.979,01	166.979,01	EM ANDAMENTO
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91		-	(268.054,40)	-	4.4.90.51	-	-	EM ANDAMENTO
CC 007/15	MELHORIA E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81		-	-	-	4.4.90.51	-	-	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2016  
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE: Abril, Maio e Junho de 2016.

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO				VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO O PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO exercício			VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONCORRÊNCIA IA 007/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitações da Cidade do Recife-CAPIBARIBE-MELHOR.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	AGUARDANDO DEFINIÇÃO P/ AJUSTE DE CONTA
CONCORRÊNCIA IA 007/2010	Projeto de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, contenção de encostas, estabilidade de taludes e escadarias de ruas pertencentes as RPA's 01 a 06.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	002/2011	11/04/2011	360 dias	1.238.500,00	30/06/2015	1178	267.850,00	4.4.90.51				1.491.150,29	Em Distrato
Concorrência 003/11	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação e drenagem da Av. Beira Rio, no trecho compreendido entre os Pontes Professor Moraes Rego (Préito do Capungá) e Candeado Chico (Pontes do Capungá), no bairro das Graças, nesta cidade do Recife.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	008/2013	06/06/2013	360 dias	896.349,68	24/07/16	782	212.921,85	4.4.90.51		144.419,82	144.419,82	1.109.271,23	EM ANDAMENTO
T.P. 006/11	Projeto executivo de engenharia para as obras de pavim/macrodrenagem, contenção de encostas e escadarias de ruas e canais pertencente ao Município.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	051/2012	22/06/2012	360 dias	299.870,00	11/01/2016	1045	4.4.90.51					369.410,00	Em Distrato
CONCORRÊNCIA IA 006/11	Projeto exec. de engenharia de urbanização e paisagismo, visando as obras de infraestrutura urbana na Zeis Rosa Selvagem - localizada RPA4 no Recife.					41.051.046/0001-17	COLMÊIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	017/2012	15/05/2012	390 dias	1.224.290,38	27/02/2016	1171	303.119,44	4.4.90.51				390.135,60	AGUARDANDO DEFINIÇÃO P/ AJUSTE DE CONTA
CONCORRÊNCIA IA 006/11	Projeto exec. de engenharia de urbanização e paisagismo, visando as obras de infraestrutura urbana na Zeis Mustardinha - área Bebé a Bordo (RPA 5), Entra Pulso 2º e 3º etapas (RPA 6), Campo Grande (RPA2) e Coque área Arenha (RPA1), no Recife.					41.051.046/0001-17	COLMÊIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	014/2012	15/05/2012	300 dias	460.540,28	31/12/2015	1111	40.724,15	4.4.90.51				164.146,38	AGUARDANDO DEFINIÇÃO P/ AJUSTE DE CONTA
T.P. 010/11	Elaboração de Projetos executivos de engenharia para pavimentação e drenagem de ruas, contenção de encostas, estabilidade de taludes e escadarias, localizadas em ZEIS da cidade do Recife.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	022/2012	30/05/2012	390 dias	617.558,03	03/07/16	1134	151.708,00	4.4.90.51		0,00	0,00	769.265,29	EM ANDAMENTO
T.P. 011/11	Projetos executivos de engenharia para as obras de infraestrutura urbana da ZEIS Beirinha, bairro de áreas, no Recife (RPA 5.2), e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma de casas dessa área, com diagnóstico que indique a necessidade de elevação do nível de piso do imóvel.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	021/2012	30/05/2012	210 dias	541.742,86	18/02/16	990	98.524,77	4.4.90.51		0,00	0,00	640.267,63	Encerrado
CONCORRÊNCIA IA 016/2011	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem e macrodrenagem, contenção de encostas, inseridos na 2ª fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	055/2012	24/05/2013	360 dias	2.324.055,00	26/12/16	945	465.575,00 205.320,00	4.4.90.51				1.696.268,50	EM ANDAMENTO
CONCURSO NACIONAL	Serviços especializados de consultoria para elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamameira, bairro da Tamameira - Município do Recife.					07.316.6200/0001-83	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	30/06/2016	1295		4.4.96.51		21.689,71	1.361.689,71	EM ANDAMENTO	

*Nome*

*RC*







URB RECIFE

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**  
**EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE**  
Diretoria Executiva de Desapropriação

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2016**

LOCALIDADES	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL (R\$)
Casa Forte ( Comunidade Lemos Torres )		165.787,01	276.486,42	442.273,43
Jd. São Paulo ( Rua José Tavares de Holanda )	150.968,19			150.968,19
Jd. São Paulo ( Canal Guarulhos )	266.958,85			266.958,85
Ibura ( Canal Rio da Prata )	609.206,11	290.034,26	68.563,16	967.803,53
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1.027.133,15</b>	<b>455.821,27</b>	<b>345.049,58</b>	<b>1.828.004,00</b>

*João Batista da Silva Filho*  
Diretor Executivo de Desapropriação  
Mat. 90.386/8 - CREA 29.990-D  
URB - RECIFE

*[Handwritten Signature]*  
CENTRO DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE  
Rua José Tavares de Holanda, 150  
Jd. São Paulo - Igarassu - PE

08/07/16