




AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 11 de janeiro de 2018.

Ofício nº 017/2018 – DPR



Excelentíssimo Senhor

**DR. MARCOS COELHO LORETO**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **outubro a dezembro de 2017**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO ALBERTO COSTA FARIA**  
Diretor Presidente

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

*Frederico Esau dos Santos*  
 FREDERICO ESAU DOS SANTOS, CPF 759.907.13481, GERENTE SETORIAL DE CONTRATO  
 Responsável pelo preenchimento

*Sergio José Luchta*  
 Sérgio José Luchta, CPF 024.979.144-8, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

*Sergio José Luchta*  
 Sérgio José Luchta, CPF 024.979.144-8, Diretor de Engenharia e Obras  
 Ordenador de Despesa

4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENÍO		CONTRATADO		
			CONCEDENTE	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDDES	815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDO
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDDES	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	01/13/10	GOV. ESTADO	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025-23/01/12 e 314/01/15-44/2011	CAIXA	244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL	28.488.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA	526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.639/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDDES	1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	293.541-17/2010	CAIXA	4.866.419,17	3.765.044,42	40.884.405/0001-54	LOUJPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	CAIXA	5.072.692,45	490.976,55	15.551.565/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	CAIXA	6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	CAIXA	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	CAIXA	4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA.
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	CAIXA	6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73/2010	CAIXA	4.463.945,21	13.313.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69/2010	CAIXA	6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO						CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIROS	293.542-21/2010	CAIXA	1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87/2010	CAIXA	1.932.526,97	13.048.302,23	15.863.949/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO	2.449.436,69	148.538,31	76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB. - RECIFE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91/2010	CAIXA	11.151.591,72	23.087.262,99	17.327.683/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	CONSORCIO CINZEL/CAMILLO BRITO
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA					12.229.586/0001-40	PTG - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGA		CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	363.426-06/2011				1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.



## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ATIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04/209	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.4.90.51	-	-	1.055.873,56	INACABADA
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	-	8.967.443,00	INACABADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	-	8.300.615,80	INACABADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48	29/7/16	888	108.040.495,55	88.019.582,69	4.4.90.51	-	-	410.520.559,51	ENCERRADA
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIUCOS	015/11	09/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.4.90.51	-	-	34.030.351,83	INACABADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.958,96	31/05/16	855	10.432.176,83	1.911.589,83	4.4.90.35	-	-	31.076.432,12	ENCERRADA
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	-	876.232,64	INACABADA
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.4.90.51	-	-	1.187.425,87	INACABADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	-	4.981.421,72	PARALISADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,94)	268.242,44	4.4.90.51	-	78.079,23	5.087.318,52	INACABADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	-	4.245.530,24	INACABADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	-	4.220.499,61	INACABADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	1/10/16	1530	(1.064.857,49)	316.493,50	4.4.90.51	-	-	6.705.939,65	CONCLUÍDA
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86	15/07/16	1530	2.237.982,97	3.271.702,94	4.4.90.51	752.784,58	1.768.555,07	21.899.964,87	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	015/12	25/07/12	730	22.320.252,65	15/7/16	888	(236.888,51)	636.639,95	4.4.90.51	-	-	8.883.719,76	ENCERRADA
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/09/12	540	9.445.404,71	30/07/15	1028	1.013.219,43	-	4.4.90.51	-	-	9.770.537,85	CONCLUÍDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	053/12	09/10/12	720	6.698.224,07	30/11/15	426	1.671.283,06	156.598,96	4.4.90.51	-	-	6.909.680,77	CONCLUÍDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11	30/11/16	935	7.172,25	86.060,44	4.4.90.51	-	-	2.095.867,19	CONCLUÍDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	12/13	1213	(3.043.369,96)	1.843.187,44	4.4.90.51	410.822,42	410.822,42	10.809.217,72	EM ANDAMENTO
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	071/12	20/11/12	365	2.597.975,00	15/06/15	570	619.774,84	37.577,49	4.4.90.51	-	-	3.217.745,76	CONCLUÍDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB. - RECIFE	072/12	27/11/12	365	466.856,41	28/05/14	180	233.427,62	-	4.4.90.51	-	-	682.924,09	CONCLUÍDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	07/5/17	769	(2.656.152,17)	1.337.645,91	4.4.90.51	1.768.589,70	3.278.910,71	19.422.922,56	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAVIMENTAÇÃO E OBRA DE ARTE. SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.905,30	4.4.90.51	-	-	16.977.221,37	PARALISADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	-	2.984.985,50	CONCLUÍDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	-	466.816,91	CONCLUÍDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	001/14	25/02/14	240	1.288.686,18	28/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	-	1.291.045,02	CONCLUÍDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	-	1.699.806,09	PARALISADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	-	1.087.628,99	INACABADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.365.892,13	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	NAO INICIADO EM DISTRATO
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.4.90.51	-	-	364.631,67	CONCLUÍDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	-	418.675,14	CONCLUÍDA

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

*Frederico Casarão dos Santos*  
 FREDERICO ESAU DOS SANTOS, CPF 795.907.134/97, GERENTE SETORIAL DE CONTRATO  
 Responsável pelo preenchimento

*Sergio Jose Uchoa Martins*  
 Sergio Jose Uchoa Martins Junior, CPF 030.992.714-40, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

*Sergio Jose Uchoa Martins*  
 Sergio Jose Uchoa Martins Junior, CPF 030.992.714-40, Diretor de Engenharia e Obras  
 Ordenador de Despesa

4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENÍO			CONTRATADO		
			CONCEDENTE	REFAPSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.697.644,51	44.622,07	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO	25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA	
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	4.924.489,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.	
CC 011/13	PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94/2014	CAIXA	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.	
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77/2014	CAIXA	3.026.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA	
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA.	
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.227.190/0001-61	POLICONSULT – ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA	
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06					5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	640.097,24	567.633,38	08.961.997/0001-58	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	27.215.304,50	-	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.769/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.	
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA)					00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE – LOTE 1.	400.818-41/2014	CAIXA	8.433.705,59	464.485,58	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA ANTA, TRAVESSA DA ANDORINHABR-1011PE (NORTE) – RPA 03, RECIFE/PE.	400.850-51/2014	CAIXA	5.340.354,79	952.622,61	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE	352.737-39/2011	CAIXA	4.460.281,92	-	11.380.698/0001-34 E 01.115.194/0001-33	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CC 003/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRA RIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	0400.967-59/2014	CAIXA	25.245.724,42	1.328.722,33	27.918.703/0001-50	CONSORCIO QUALITY/TROPICOS/SANTA CRUZ	
CC 003/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PREDIÓS QUE COMPÕEM A SEDE DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE					19.256.860/0001-19	GT LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA-ME	
CC 002/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-AVENIDA CAXANGÁ, NO BAIRRO DA CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	2.645.507,43	2.419.362,24	11.864.311/0001-15	SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	
CC 001/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS RPAS 03, 04 E 06 – LOTE 3, NA CIDADE DO RECIFE/PE	402.321-87/2012	CAIXA	6.910.529,63	125.856,32	11.864.311/0001-15	SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	



## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	Nº Ano	CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO		
		DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CC 001/14	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33		1140	303.054,40	209.819,22	4.4.90.51	417.327,90	350.883,71	2.255.204,47	5.449.191,01	EM ANDAMENTO
CC 002/14	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94		730	-	184.260,34	4.4.90.51	723.282,49	636.844,04	1.649.077,49	4.969.765,29	EM ANDAMENTO
CC 010/14	025/14	26/06/14	540	83.188.039,06	31/08/15	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	15.087.735,43	PARALISADA
CC 008/14	028/14	04/07/14	300	9.291.485,64		973	983.813,67	363.101,72	4.4.90.51	472.160,12	285.390,94	990.303,49	6.848.030,91	EM ANDAMENTO
CC 011/13	033/14	14/10/14	365	3.423.036,20	27/12/16	678	849.388,31	284.347,19	4.4.90.51	146.422,70	146.422,70	146.422,70	3.879.293,71	CONCLUÍDA
CC 004/14	027/14	01/04/15	182	2.894.433,72		630	291.579,12	227.202,42	4.4.90.51	211.105,92	211.105,92	438.291,31	2.879.271,78	EM ANDAMENTO
CC 010/14	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.4.90.35	-	-	-	218.233,96	PARALISADA
IN	014/15	05/08/15	160	132.000,00	15/06/16	157	-	-	4.4.90.51	-	-	-	132.000,00	CONCLUÍDA
IN	015/15	15/09/15	160	78.000,00	30/09/15	157	-	-	4.4.90.51	-	-	-	18.000,00	CONCLUÍDA
CC 001/14	022/15	24/11/15	365	13.182.265,09	23/11/16	-	-	-	4.4.90.51	50.724,67	-	84.541,13	640.581,55	INACABADA
CC 004/15	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24		365	-	-	4.4.90.51	3.332.872,31	3.332.872,31	7.586.064,50	8.131.073,32	EM ANDAMENTO
CC 014/14	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91		360	(268.054,40)	519.731,20	4.4.90.51	3.332.872,31	3.332.872,31	7.586.064,50	8.131.073,32	EM ANDAMENTO
CC 007/15	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81		480	-	49.455,19	4.4.90.51	2.320.711,59	1.375.040,43	4.143.495,18	4.795.183,02	EM ANDAMENTO
CC 001/16	021/16	16/8/16	360	11.380.000,02		-	55.807,35	-	4.4.90.51	-	-	139.262,88	260.533,26	ENCERRADA
CC 002/16	001/17	20/3/17	364	8.898.191,17		-	-	-	4.4.90.51	2.124.973,42	1.214.553,40	1.978.464,41	1.978.464,41	EM ANDAMENTO
CC 003/15	023/16		450	6.292.977,40		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	A INICIAR
CC 011/15	025/16		730	4.460.281,92		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
CC 003/17	011/17	01/06/2017	540	26.574.446,75					4.4.90.51	178.446,24	79.849,41	79.849,41	79.849,41	EM ANDAMENTO
CC 003/16	007/17	27/04/2017	730	575.138,03					4.4.90.51	275.639,13	283.124,89	353.343,48	353.343,48	EM ANDAMENTO
CC 002/17	012/2017	25/08/2017	240	5.064.869,67					4.4.9051	268.780,06	-	-	-	EM ANDAMENTO
CC 001/17	013/17	31/08/2017	365	9.700.519,32					4.4.90.51	252.776,92	154.238,36	154.238,36	154.238,36	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: OUT/NOV/DEZ de 2017.

MODALIDADE DE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO				SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	(21)	(22)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Concorrência a 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e instalações da Cidade do Recife-CAPIBARIBE-MELHOR.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...		
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/0001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495		4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento		
Concorrência a 002/13	Projeto básico de adequação viária da Il Perimetral, III Perimetral e Radial Sul, na cidade do Recife, para implantação do corredor de ônibus, Programa PAC Urb. De Trânsito.	0396.778-64/2012	OGU		713.951,84	70.074.448/0001-35	JBR LTDA.	027/2013	28/11/2013	365 dias	5.009.696,00	05/11/18	960	991.486,53	4.4.90.51	353.632,40	353.632,40	6.091.142,53	Em andamento			
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Caiara, conforme trechos entre a Av. Caxanga, até a biturcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Cordeiro/putinga-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	09/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51			253.663,49	Encerrado aguardando pagamento final			
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Vasco da Gama no trecho entre a Rua Paula Batista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	018/2014	08/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51			280.248,72	Encerrado aguardando pagamento final			
T.P. 011/14	Estudos técnicos, técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar e a Rua Coração de Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados					20.690.621/0001-03	CONSORCIO SERMAR/GRAU	05/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	27/10/17	650		4.4.90.51	44.067,53	44.067,53	105.762,07	Em andamento			



T.P. 012/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares, projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo, Rua João Souto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca, a Rua Cambó do Carmo, a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos imóveis Privados.	01	01	Prefeitura do Recife	81,74%	70.073.275/0001-03	CONSORCIO SEMRARI GRAU	04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	27/10/2017	650	4.4.90.51	51.879,98	51.879,98	51.879,98	124.511,95	Em andamento
T.P. 013/14	Serviços especializados em consultoria de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, ciclovia, drenagem, macrodrenagem e desapropriação, para o Canal do Cavouco e entorno, nesta cidade do Recife.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	47/2014			R\$ 529.688,15								Aguardando definição de distrito
CONVÊNIO - URB/CECI	Plano de gestão da conservação da Igreja de São José do Ribamar cujo conteúdo estabelece uma política de administração para o uso adequado dos espaços e dos componentes construtivos da igreja, bem como inspeções, manutenções periódicas do imóvel.	01		Prefeitura do Recife	81,74%	11.294.386/0001-08	CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA COORDENAÇÃO INTEGRADA-CECI	Convênio 01/14	03/04/2014	120 dias	R\$ 353.500,00	30/06/2016	695	4.4.90.51				100.000,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Inexigibilidade/Concurso	Prestação de serviços, pela contratada, a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife.					11.320.280/0001-31	INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO - IABIPE	008/2014	10/06/2014	120 dias	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448	4.4.90.51				121.600,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concorrência a 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.					11.380.698/0001-34	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	1074	R\$ 19.203.724,77	11/10/18		4.4.90.51	219.807,80	219.807,80	219.807,80	4.932.618,48	Em andamento
Concorrência a 01/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	26/11/18		4.4.90.51				574.713,85	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	02/04/18		4.4.90.51	66.043,69	66.043,69	66.043,69	66.043,69	Em andamento
Concorrência a 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo/Tabaíres, no âmbito do Projeto Capilabre Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	20/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/04/2018		4.4.90.51	32.575,87	32.575,87	32.575,87	32.575,87	Em andamento

10


10

Tomada de Preço Nº 002/16	Seviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja Sª Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.	307-1					08/2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	08/06/2018				4.4.90.51		Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Seviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.	307-1					03/2017	8/6/17	365	R\$ 552.096,61	08/06/2018				4.4.90.51		Em andamento
Carta Convite Nº 001/17	Contratação de empresas especializadas em engenharia para desenvolvimento Estudos Topográficos e Geotécnicos em duas áreas localizadas nos bairros Pina e Várzea. Para elaboração projeto de parcelamento do solo e estudos de viabilidade para urbanização e implantação de parques e empreendimentos imobiliários.	307-1					15/2017	5/10/17	90	R\$ 92.889,91	03/01/2017				4.4.90.35	92.889,91	Aguardando efetuar o pagt

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.  
10/01/18

**ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO**

CPF: 286.129.424-04  
(responsável pelo preenchimento)

  
**GEISE ZANON MAGALHÃES DE PAULO**  
CPF: 575.200.206-06  
(responsável pela unidade)

  
**RUBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO**

CPF: 224.729.594-00  
(Ordenador de despesas)





JRB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE  
GERÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO

<b>MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2017</b>						
<b>LOCALIDADES</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>		
Bairro do Recife ( Comun. Do Pilar )			44.242,07	44.242,07		
Iputinga (Comun. Pirulito)	86.064,62	72.315,80	10.289,38	168.669,80		
Ibura ( Canal Rio da Prata )	38.069,51	18.113,45	290.412,03	346.594,99		
Ibura ( Comin. Do Pantanal )		21.030,66	4.891,49	25.922,15		
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>124.134,13</b>	<b>111.459,91</b>	<b>349.834,97</b>	<b>585.429,01</b>		