

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR REAJUSTE	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU	
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	532561/2020	FINISA	50.000.000	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-001/22	07/02/2022	150	2.245.061,82	02/02/2023	210	444.638,12	-	4.4.90.39	2.689.644,17	-	-	2.689.644,17	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-002/21	08/01/2021	1125	17.543.900,19	07/02/2024	-	4.739.810,36	2.825.629,11	3.3.90.39	14.012.678,93	-	2.901.089,99	14.012.678,93	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/22	28/01/2022	760	1.418.802,00	27/02/2024	-	353.919,51	159.554,80	3.3.90.39	1.566.273,81	108.825,63	796.536,17	1.566.273,81	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA	532561/2020	FINISA	50.000.000	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-003/22	28/01/2022	760	3.730.846,67	27/02/2024	-	750.887,05	415.735,52	4.4.90.39	4.440.168,46	342.060,93	1.568.214,68	4.401.884,93	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-004/21	15/03/2021	790	1.459.741,65	14/05/2023	-	271.913,86	224.737,52	3.3.90.39	1.761.463,76	-	195.623,38	1.761.463,76	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-005/21	15/03/2021	790	1.589.764,85	14/05/2023	-	337.768,38	248.860,86	3.3.90.39	1.974.076,76	-	194.815,23	1.974.076,76	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-006/21	15/03/2021	790	1.435.226,94	14/05/2023	-	341.654,58	228.125,48	3.3.90.39	1.745.025,62	-	183.149,11	1.745.025,62	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-007/21	30/03/2021	760	4.242.714,50	06/12/2023	221	1.148.494,50	640.391,60	3.3.90.39	3.802.142,55	197.422,40	864.424,98	3.802.142,55	encerrado
Tomada de Preço Licitação: 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	532561/2020	FINISA	50.000.000	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-007/22	18/02/2022	150	811.940,61	30/01/2023	196	-	-	4.4.90.39	692.721,56	-	-	692.721,56	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM	0	0	-	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/21	30/03/2021	760	5.068.725,74	25/12/2023	240	954.667,40	765.001,36	3.3.90.39	4.152.662,03	609.885,05	985.755,39	4.152.662,03	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-009/21	30/03/2021	760	7.317.745,62	25/12/2023	240	1.068.295,50	1.104.379,68	3.3.90.39	4.902.515,57	216.201,90	2.132.889,57	4.902.515,57	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA	899753/2020	Emenda Parlamentar Federal	767.341	8.000	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-009/22	10/03/2022	180	730.428,03	06/04/2023	212	-	18.910,34	4.4.90.39	742.331,39	18.910,34	742.331,39	742.331,39	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-010/21	30/03/2021	760	6.534.905,35	06/12/2023	221	1.356.122,72	986.199,95	3.3.90.39	4.885.834,53	244.830,90	779.301,55	4.885.834,53	encerrado
INEX 009/2021	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO	0	0	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA	6-012/21	07/06/2021	760	1.940.544,76	07/07/2023	-	465.490,75	-	3.3.90.39	1.950.333,88	-	-	1.950.333,88	encerrado
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURIDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO	0	0	-	-	10.877.732/0001-18	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-012/22	15/03/2022	1890	28.992.600,00	18/05/2027	-	1.419.600,00	-	3.3.90.39	13.857.991,16	2.821.517,56	8.362.352,61	13.084.695,48	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-013/20	25/06/2020	760	1.152.030,38	21/01/2023	180	-	-	3.3.90.39	955.092,19	-	8.480,99	955.092,19	encerrado
concorrência /nº 001/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A OPERACAO, AUTOMACAO E MANUTENCAO	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-014/21	31/05/2021	790	3.652.773,14	19/05/2024	294	979.736,71	418.590,06	3.3.90.39	3.764.342,82	198.742,19	1.165.025,78	3.699.340,05	andamento
concorrência /nº 015/2020	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS	0	0	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	6-015/21	16/06/2021	790	8.412.130,06	15/08/2023	-	1.983.150,45	1.314.665,07	3.3.90.39	7.201.634,27	-	696.915,36	7.201.634,27	encerrado
DISP 003/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA	0	0	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/2020	365	251.180,00	26/06/2024	1.097	777.540,00	-	3.3.90.39	662.281,10	59.950,00	169.120,00	650.441,10	andamento
concorrência /nº 004/2021	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE	535346/2020	FINISA	94.508.748	-	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUCOES LTDA	6-018/21	14/06/2021	790	6.770.337,14	13/08/2023	-	1.203.789,25	952.037,17	3.3.90.39	4.909.361,46	-	1.129.287,77	4.909.361,46	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	532561/2020	FINISA	50.000.000	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-019/22	31/03/2022	150	306.496,20	20/10/2023	418	61.103,60	-	4.4.90.39	341.662,03	37.321,62	341.662,03	341.662,03	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA E CIA LTDA	6-020/22	27/04/2022	1216	56.414.995,56	25/08/2025	-	-	5.651.587,08	3.3.90.39	33.475.715,73	8.934.437,87	20.775.773,50	31.598.625,75	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA	535346/2020 e 599406/2021	FINISA	113.346.678	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-021/21	18/06/2021	790	6.226.475,18	17/08/2023	-	1.556.733,25	870.330,65	3.3.90.39	7.515.547,98	-	2.410.101,37	7.515.547,98	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA	535346/2020 e 599406/2021	FINISA	113.346.678	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-022/21	18/06/2021	790	9.358.982,33	17/08/2023	-	2.370.992,95	1.308.009,78	3.3.90.39	11.147.283,08	-	3.885.093,44	11.147.283,08	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022	REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO	0	0	-	-	17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	6-022/22	13/05/2022	240	570.270,67	08/01/2023	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	Cancelado
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA	535346/2020 e 599406/2021	FINISA	113.346.678	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-023/21	18/06/2021	790	7.403.917,66	17/08/2023	-	1.928.721,84	1.034.795,64	3.3.90.39	9.446.655,64	-	2.185.301,91	9.446.655,64	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0	0	-	-	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-023/22	01/06/2022	180	157.510,08	28/11/2022	-	-	510,90	4.4.90.39	-	-	-	-	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/19	17/06/2019	395	12.390.281,28	15/07/2024	1.460	58.537.807,08	3.178.575,96	3.3.90.39	42.083.687,13	2.195.885,26	10.412.330,80	41.166.766,78	andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIUCOS E DO SEU ENTORNO	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-024/22	16/05/2022	210	1.951.428,17	25/06/2023	195	483.652,97	-	4.4.90.39	1.529.286,52	-	1.361.748,80	1.529.286,52	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-025/22	10/05/2022	395	4.795.564,07	06/12/2023	180	-	-	4.4.90.39	4.279.456,77	1.224.912,98	3.835.874,55	3.835.874,55	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	6-027/22	20/06/2022	210	664.493,28	28/10/2023	285	58.491,64	-	4.4.90.39	652.763,32	215.874,79	553.243,24	652.763,32	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS,	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-028/21	14/07/2021	790	5.538.433,27	12/09/2023	-	1.123.031,08	969.699,25	3.3.90.39	5.689.437,00	-	2.178.453,19	5.689.437,00	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	17.883.268/0001-11	WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6-028/22	02/06/2022	360	1.688.150,08	23/01/2024	240	141.311,60	-	4.4.90.39	945.999,16	324.103,62	664.851,50	819.260,32	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01	0	0	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTLE ENGENHARIA LTDA	6-029/20	01/10/2020	760	6.329.253,03	01/01/2023	62	969.313,04	707.143,97	3.3.90.39	5.329.104,37	-	158.838,35	5.329.104,37	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS,	0	0	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-029/21	14/07/2021	790	6.400.029,52	12/09/2023	-	1.599.212,75	1.120.494,03	3.3.90.39	5.407.590,87		902.446,15	5.407.590,87	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	0	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-030/20	26/10/2020	760	9.905.518,18	26/03/2023	121	288.906,17	4.339.397,41	3.3.90.39	9.807.579,25	-	787.666,71	9.807.579,25	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06	0	0	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-032/20	26/10/2020	760	10.773.413,11	26/01/2023	62	-	1.474.460,52	3.3.90.39	8.125.546,80	-	406.203,14	8.125.546,80	encerrado	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022	MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-032/22	06/06/2022	790	1.278.000,00	04/08/2024	-	281.802,27	75.638,98	3.3.90.39	1.332.770,55	288.459,01	820.112,43	1.320.065,78	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	6-033/22	20/06/2022	360	1.507.466,22	11/03/2024	270	-	-	4.4.90.39	1.051.173,78	261.362,20	942.056,61	1.051.173,78	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	6-034/22	20/06/2022	425	2.244.006,22	16/03/2024	210	13.225,03	-	4.4.90.39	608.122,24	155.468,90	509.807,30	608.122,24	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE	892570/2019	Emenda Parlamentar Federal	3.820.000	8.000	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-035/21	17/09/2021	210	2.111.167,85	12/11/2023	576	420.544,48	-	902,12	4.4.90.39	2.389.119,35	-	718.958,35	1.918.235,10	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I -	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-036/22	07/06/2022	1155	7.836.613,59	05/08/2025	-	1.826.425,61	618.502,46	3.3.90.39	6.120.845,03	287.451,60	2.240.692,86	6.120.845,03	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II -	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-037/22	07/06/2022	1155	8.921.904,00	05/08/2025	-	696.482,50	618.502,46	3.3.90.39	6.063.801,10	97.727,65	2.449.543,04	6.063.801,10	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III -	0	0	-	-	03.951.168/0001-70	CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI	6-038/22	07/06/2022	1155	11.636.266,13	05/08/2025	-	-	-	3.3.90.39	3.533.030,92		-	3.533.030,92	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR.	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	11.864.311/0001-15	SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	6-039/22	14/06/2022	337	5.966.954,55	12/01/2024	240	1.342.499,14	460.201,00	4.4.90.39	5.639.929,05	646.683,78	5.639.929,05	5.639.929,05	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-040/21	30/09/2021	920	1.730.333,68	07/04/2024	-	-	210.037,76	3.3.90.39	1.372.886,07	54.802,42	620.723,26	1.372.886,07	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE	892570/2019	Emenda Parlamentar Federal	3.820.000	8.000	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-041/21	17/09/2021	180	1.022.476,90	05/03/2024	720	-	-	817,52	4.4.90.39	383.346,66	144.001,57	383.346,66	andamento	
Concorrência Licitação: 009/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-042/21	16/11/2021	790	4.874.717,78	15/01/2024	-	1.218.573,59	-	3.3.90.39	5.386.719,55	-	301.882,77	5.386.719,55	encerrado	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO	0	0	-	-	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-043/22	21/07/2022	90	350.959,89	17/05/2023	210	28.104,94	-	4.4.90.39	345.579,13	-	159.639,16	345.579,13	encerrado	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-044/20	27/11/2020	790	1.704.583,50	26/01/2023	-	302.588,00	-	3.3.90.39	1.499.919,86		-	1.499.919,86	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022	RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-046/22	03/08/2022	600	6.573.647,89	25/03/2024	-	1.643.633,29	-	4.4.90.39	6.399.453,01	1.685.876,90	4.313.107,14	6.399.453,01	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-047/22	01/08/2022	760	3.890.767,22	30/08/2024	-	452.758,85	-	3.3.90.39	1.874.826,03	383.726,33	1.584.150,15	1.760.960,29	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 1	0	0	-	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-048/20	03/12/2020	1125	16.571.981,61	02/01/2024	-	4.067.901,64	5.625.476,37	3.3.90.39	16.639.070,25	-	4.063.256,73	16.639.069,95	encerrado	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO	0	0	-	-	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	6-048/22	03/08/2022	907	2.538.999,92	26/01/2025	-	-	-	3.3.90.39	1.158.482,83	337.542,35	1.088.290,48	1.158.482,83	andamento	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO,	0	0	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-049/22	02/08/2022	365	50.446.292,00	02/08/2024	366	50.446.292,00	1.586.090,00	3.3.90.39	60.746.391,38	9.645.077,98	41.283.517,66	57.627.149,43	andamento	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO,	0	0	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-050/22	02/08/2022	365	12.552.600,00	02/08/2024	366	12.552.600,00	394.500,00	3.3.90.39	14.596.549,82	2.119.616,43	9.587.726,72	13.943.218,82	andamento	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO						SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-051/22	04/08/2022	222	3.553.996,19	12/07/2023	120	870.693,78	-	4.4.90.39	4.236.114,98		4.236.114,98	4.236.114,98	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E	0	0	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-052/22	09/08/2022	150	274.949,26	07/03/2023	60	-	-	4.4.90.39	193.270,53	-	23.302,00	193.270,53	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 026/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-053/21	30/11/2021	1920	133.146.086,40	04/03/2027	-	40.536.248,40	3.3.90.39	60.000.290,21	8.650.607,81	35.921.158,17	59.901.224,89	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-053/22	12/08/2022	240	661.511,15	07/08/2023	120	160.390,53	-	4.4.90.39	798.195,08	-	742.717,46	798.195,08	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-054/22	26/08/2022	390	1.839.293,99	18/01/2024	120	-	-	4.4.90.39	896.516,05	71.999,49	567.366,96	829.869,12	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA	0	0	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-055/21	01/12/2021	1155	6.729.243,90	29/01/2025	-	804.955,03	- 1.579.310,01	3.3.90.39	3.001.454,02	466.978,78	1.454.632,93	2.779.081,16	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2022	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELÃO JOAO ROMA, BAIRRO DA VÁRZEA CAXANGÁ	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-055/22	26/08/2022	240	2.137.870,29	06/09/2023	136	534.224,63	-	4.4.90.39	2.362.040,92	-	934.702,71	2.362.040,92	encerrado
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-056/21	01/12/2021	760	3.696.587,52	31/12/2023	-	-	524.579,28	3.3.90.39	4.037.014,60	703.527,80	2.081.667,64	4.037.014,60	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-056/22	29/08/2022	1155	34.378.587,23	27/10/2025	-	4.891.774,32	-	3.3.90.39	15.427.831,37	3.487.938,51	12.221.748,54	14.562.774,69	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-057/21	02/12/2021	760	3.380.477,52	01/01/2024	-	255.909,30	493.400,13	3.3.90.39	4.003.157,15	857.901,39	2.245.271,61	4.003.157,15	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-057/22	29/08/2022	1155	35.796.096,35	27/10/2025	-	2.858.230,55	1.137.362,01	3.3.90.39	14.499.664,51	2.935.577,35	9.876.005,69	13.673.770,95	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2021	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS	0	0	-	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-058/21	01/12/2021	1890	39.551.349,00	03/02/2027	-	-	2.254.425,60	3.3.90.39	16.293.682,31	1.393.525,82	7.626.818,25	14.900.156,49	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022	REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-058/22	08/09/2022	270	3.825.898,74	31/01/2024	240	515.162,26	-	4.4.90.39	2.006.744,37	833.224,08	2.006.744,37	2.006.744,37	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-059/22	30/08/2022	270	8.106.707,08	31/05/2024	370	1.255.236,83	-	4.4.90.39	2.983.245,63	1.226.188,36	2.983.245,63	2.983.245,63	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	884436/2019	Emenda Parlamentar Federal	355.737	2.000	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-060/21	11/02/2022	150	193.107,81	01/02/2024	570	-	-	4.4.90.39	189.707,78	189.707,95	189.707,95	189.707,95	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCORDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-060/22	13/09/2022	240	4.111.668,75	06/03/2024	300	1.015.406,67	-	4.4.90.39	4.590.665,75	1.971.591,96	4.590.665,75	4.590.665,75	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	884436/2019	Emenda Parlamentar Federal	355.737	2.000	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-061/21	11/02/2022	150	119.800,38	03/12/2023	510	-	- 48,25	4.4.90.39	5.813,89	-	-	-	andamento
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS	0	0	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-061/22	19/09/2022	365	2.031.400,00	19/09/2023	-	507.850,00	-	3.3.90.39	2.539.249,99	-	2.226.298,31	2.539.249,99	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA	0	0	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-062/21	15/02/2022	180	836.036,43	07/12/2023	480	-	- 6.526,52	4.4.90.39	820.315,62	451.475,77	599.832,15	820.315,68	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0	0	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-062/22	06/10/2022	150	1.597.706,70	02/06/2023	89	396.630,80	-	4.4.90.39	1.849.697,33	-	1.361.964,05	1.849.697,33	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA,	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-063/21	23/02/2022	645	9.469.419,63	08/02/2024	70	2.995.457,54	41.719,02	4.4.90.39	8.577.383,26	873.041,70	4.661.539,07	8.577.383,26	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0	0	-	-	20.165.281/0001-40	TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	6-064/21	29/12/2021	760	2.227.129,66	29/03/2024	61	426.390,81	-	4.4.90.39	2.424.214,73	147.658,91	1.184.037,54	2.394.170,08	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA	0	0	-	-	45.791.369/0001-06	Consórcio Recife Ambiental	6-064/22	29/03/2022	1825	330.511.059,97	28/03/2027	-	-	32.837.452,75	3.3.90.39	70.966.705,21	12.377.026,71	58.041.497,24	67.378.654,61	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA	0	0	-	-	45.791.369/0001-06	Consórcio Recife Ambiental	6-065/22	29/03/2022	1825	775.440.867,04	28/03/2027	-	-	76.051.312,02	3.3.90.39	189.930.542,58	41.636.535,52	164.905.573,17	189.717.358,56	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO	0	0	-	-	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS	6-066/22	21/10/2022	820	4.513.103,68	18/01/2025	-	-	-	3.3.90.39	2.302.142,81	422.632,59	2.026.927,69	2.154.809,36	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000	5.000.000	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-069/22	27/10/2022	760	35.222.846,31	25/11/2024	-	2.847.136,50	1.203.191,89	4.4.90.39	16.136.922,38	3.446.408,85	12.151.013,59	16.136.922,38	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000	5.000.000	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-070/22	27/10/2022	760	37.890.417,21	25/11/2024	-	321.603,60	1.323.428,11	4.4.90.39	17.540.278,09	2.595.082,07	14.787.503,69	17.540.277,69	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000	5.000.000	23.742.620/0001-00	INSTTAE ENGENHARIA LTDA	6-071/22	27/10/2022	760	52.662.087,73	25/11/2024	-	-	-	4.4.90.39	20.137.085,60	1.989.067,34	14.737.417,25	20.063.593,63	andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO						SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇA, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000	5.000.000	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-072/22	27/10/2022	760	51.009.419,11	25/11/2024	-	-	1.742.220,18	4.4.90.39	14.733.036,40	5.392.607,69	12.126.886,33	14.733.036,40	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	6-073/22	04/11/2022	790	3.957.846,15	02/01/2025	-	41.386,65	-	3.3.90.39	1.497.570,72	456.217,73	1.434.937,18	1.434.937,18	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-074/22	01/12/2022	790	1.292.921,04	29/01/2025	-	198.732,58	-	3.3.90.39	1.029.721,98	355.704,92	886.998,70	989.901,76	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO RECIFE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-075/22	15/12/2022	645	10.636.776,85	20/09/2024	-	-	503.261,39	4.4.90.39	4.292.857,81	2.105.872,90	4.292.857,81	4.292.857,81	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA MURIBECA	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-076/22	21/12/2022	790	12.692.831,30	18/02/2025	-	-	447.358,20	4.4.90.39	7.221.714,84	1.999.803,09	6.396.769,31	6.396.769,31	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-077/22	21/12/2022	790	1.116.122,19	18/02/2025	-	-	-	3.3.90.39	605.374,12	160.625,40	605.374,12	605.374,12	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-078/22	28/12/2022	60	339.990,00	26/02/2023	-	-	-	3.3.90.39	339.989,71	-	339.989,71	339.989,71	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM	0	0	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-079/22	28/12/2022	60	338.899,99	26/02/2023	-	-	-	3.3.90.39	338.899,76	-	338.899,76	338.899,76	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-080/22	28/12/2022	60	435.926,72	26/02/2023	-	-	-	3.3.90.39	435.714,04	-	435.714,04	435.714,04	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ,	0	0	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-001/23	02/01/2023	1125	14.926.062,53	31/01/2026	-	25.767,30	-	3.3.90.39	2.459.763,38	562.177,98	2.105.444,86	2.105.444,86	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ,	0	0	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-002/23	26/01/2023	1125	18.344.816,46	24/02/2026	-	-	-	3.3.90.39	4.213.178,60	1.249.560,42	3.807.756,86	3.807.756,86	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ,	0	0	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-003/23	02/01/2023	1125	23.425.634,33	31/01/2026	-	-	-	3.3.90.39	5.593.900,10	1.543.774,98	5.217.978,45	5.217.978,45	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ,	0	0	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-004/23	26/01/2023	1125	20.802.547,25	24/02/2026	-	-	-	3.3.90.39	3.047.508,71	546.426,76	2.778.865,75	2.778.865,75	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2022	IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS PARA A INFÂNCIA, NA PRAÇA SAN MARTIN E NO COMPAZ MIGUEL ALKARRAS DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-006/23	13/03/2023	150	1.402.393,67	09/10/2023	60	348.491,86	-	4.4.90.39	1.750.885,52	-	1.750.885,52	1.750.885,52	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE,	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-009/23	10/02/2023	300	5.670.580,43	05/04/2024	120	-	-	4.4.90.39	3.300.822,71	1.159.486,66	3.300.822,71	3.300.822,71	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE,	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-010/23	10/02/2023	150	891.552,31	07/11/2023	120	141.924,36	-	4.4.90.39	964.998,84	141.924,36	964.998,84	964.998,84	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	03.400.040/0001-19	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	6-011/23	09/02/2023	210	7.809.500,11	05/01/2024	120	1.946.467,95	26.800,04	4.4.90.39	7.871.206,39	2.311.631,16	7.871.206,39	7.871.206,39	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 049/2022	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 44A, 49A E 68A (GAVETAS E OSSUÁRIOS) NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO – BAIRRO DE SANTO AMARO	0	0	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-012/23	14/02/2023	150	289.997,93	14/07/2023	-	-	-	4.4.90.39	269.088,66	-	269.088,66	269.088,66	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E	0	0	-	-	13.392.132/0001-58	CRX ENGENHARIA LTDA - EPP	6-013/23	10/02/2023	395	899.176,09	11/03/2024	-	-	-	3.3.90.39	368.756,77	96.229,53	321.000,96	321.000,96	andamento
INEX 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE	0	0	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-015/23	16/02/2023	730	4.873.574,38	15/02/2025	-	-	-	3.3.90.39	1.344.511,00	497.342,56	1.316.943,86	1.316.943,86	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	6-018/23	28/03/2023	210	6.629.049,97	21/04/2024	180	1.566.148,85	-	4.4.90.39	6.087.694,25	3.146.122,33	6.087.694,25	6.087.694,25	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-019/23	28/03/2023	210	8.475.019,21	21/02/2024	120	1.463.582,31	-	4.4.90.39	6.887.768,69	4.371.374,62	6.887.768,69	6.887.768,69	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-020/23	27/03/2023	210	9.520.808,80	21/03/2024	150	1.463.583,50	-	4.4.90.39	6.815.890,32	4.037.197,71	6.815.890,32	6.815.890,32	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022	RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-021/23	27/03/2023	790	7.723.888,85	25/05/2025	-	987.751,69	-	3.3.90.39	3.746.677,81	1.592.715,97	3.685.130,41	3.685.130,41	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-022/23	28/03/2023	300	2.208.415,68	07/03/2024	45	548.793,10	-	4.4.90.39	2.311.232,54	1.105.120,01	2.311.232,54	2.311.232,54	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-023/23	28/03/2023	270	16.500.029,24	21/05/2024	150	4.124.033,37	-	4.4.90.39	18.510.916,94	10.101.367,79	18.510.916,94	18.510.916,94	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2023	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, EM TRECHOS DE	0	0	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	6-025/23	14/04/2023	790	21.066.518,57	12/06/2025	-	-	-	3.3.90.39	4.249.845,79	3.249.861,65	4.249.845,79	4.249.845,79	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MURS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA	0	0	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-026/23	20/04/2023	790	9.610.506,02	18/06/2025	-	-	-	3.3.90.39	6.481.132,26	3.273.263,77	6.481.132,26	6.481.132,26	andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR REAJUSTE	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU	
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, Muros e Corrimões Localizados nas Diversas RPAs da Cidade do Recife - LOTE II - RPA	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-027/23	20/04/2023	790	15.430.851,99	18/06/2025	-	-	-	3.3.90.39	9.064.740,56	5.133.419,31	9.064.740,56	9.064.740,56	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, Muros e Corrimões Localizados nas Diversas RPAs da Cidade do Recife - LOTE III -	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-028/23	23/05/2023	790	12.528.565,16	21/07/2025	-	-	-	3.3.90.39	5.466.294,53	3.779.652,12	5.466.294,53	5.466.294,53	andamento
DISPENSA 2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DA RPAS 04 E 05.	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-029/23	14/04/2023	180	8.668.714,68	11/10/2023	-	-	678.547,04	3.3.90.39	2.443.520,79	198.028,37	2.443.520,79	2.443.520,79	encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 011/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO E/OU RESTAURO DE ESCULTURAS.	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-030/23	02/05/2023	210	476.900,00	26/04/2024	150	104.121,83	-	4.4.90.39	461.455,18	388.374,94	461.455,18	461.455,18	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2023	EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHOS DE CONCRETO E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E	0	0	-	-	41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA	6-031/23	02/05/2023	90	56.220,00	31/07/2023	-	-	-	3.3.90.39	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2023	RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO AMARO	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-032/23	05/05/2023	120	631.034,78	27/01/2024	147	53.232,76	-	4.4.90.39	633.312,47	418.991,57	633.312,47	633.312,47	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS 2 E 3 DO	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-034/23	19/05/2023	790	6.928.531,40	17/07/2025	-	-	-	3.3.90.39	1.348.775,79	955.815,68	1.348.775,79	1.348.775,79	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 002/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELES DE TELEGESTÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-036/23	01/06/2023	760	17.399.999,92	30/06/2025	-	-	-	3.3.90.39	8.268.084,69	4.202.116,36	4.202.116,36	4.202.116,36	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023	REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE I - CEMITÉRIO DE SANTO	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-037/23	27/06/2023	210	3.970.705,84	23/01/2024	-	750.385,95	-	4.4.90.39	2.630.598,36	1.747.651,02	2.630.598,36	2.630.598,36	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023	REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE II - CEMITÉRIO PARQUE	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-038/23	27/06/2023	210	663.682,95	23/01/2024	-	161.448,54	-	4.4.90.39	825.012,04	490.762,52	825.012,04	825.012,04	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-039/23	16/06/2023	240	6.119.883,97	10/06/2024	120	793.045,75	-	4.4.90.39	3.606.876,84	2.487.827,10	3.606.876,85	3.606.876,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA 1 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-040/23	15/06/2023	1125	29.948.485,25	14/07/2026	-	-	-	3.3.90.39	5.287.521,67	3.415.621,43	4.755.608,51	4.755.608,51	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 2 E 3 DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-041/23	15/06/2023	1125	36.023.180,30	14/07/2026	-	-	-	3.3.90.39	5.190.111,62	3.158.459,08	4.651.549,37	4.651.549,37	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	0	0	-	-	41.105.990/0001-00	ENERIP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-042/23	14/06/2023	760	7.947.298,90	13/07/2025	-	-	-	3.3.90.39	1.336.608,20	1.072.879,80	1.072.879,80	1.072.879,80	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	0	0	-	-	41.105.990/0001-00	ENERIP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-043/23	14/06/2023	760	7.782.286,42	13/07/2025	-	-	-	3.3.90.39	1.349.239,68	1.081.537,92	1.081.537,92	1.081.537,92	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO	5636/2023	PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-044/23	00/01/1900	365	8.704.779,25	30/12/1900	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	em elaboração (6.052/23)
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES.	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-045/23	17/07/2023	760	14.258.024,60	15/08/2025	-	2.578.087,65	-	3.3.90.39	5.278.130,22	4.254.792,80	5.278.130,22	5.278.130,22	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES.	0	0	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-046/23	17/07/2023	760	14.460.208,80	15/08/2025	-	1.894.636,72	-	3.3.90.39	4.049.221,15	3.079.169,10	3.971.682,69	3.971.682,69	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-047/23	00/01/1900	365	29.849.994,72	30/12/1900	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6-048/23	09/08/2023	210	4.564.632,83	06/03/2024	-	-	-	4.4.90.39	1.782.196,18	1.782.196,18	1.782.196,18	1.782.196,18	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REALIZARÇÃO	0	0	-	-	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	6-049/23	10/07/2023	760	7.891.811,40	08/08/2025	-	-	-	3.3.90.39	954.417,93	954.417,93	954.417,93	954.417,93	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HERCÍLIO	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	11.864.311/0001-15	SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES LTDA	6-050/23	08/08/2023	210	1.686.657,25	05/03/2024	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS	5636/2023	PBL	-	-	28.256.567/0001-42	MODERA ENGENHARIA LTDA	6-051/23	09/10/2023	600	3.397.945,68	31/05/2025	-	-	-	4.4.90.39	400.038,50	232.930,91	232.930,91	232.930,91	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0	0	-	-	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	6-052/23	23/08/2023	1125	10.997.020,20	21/09/2026	-	-	-	3.3.90.39	439.958,52	439.958,52	439.958,52	439.958,52	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2023	REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - STP 2 E 3, LOCALIZADA NA	0	0	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-053/23	24/08/2023	210	1.475.480,26	21/03/2024	-	-	-	4.4.90.39	103.195,76	26.939,29	26.939,29	26.939,29	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2023	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS LOCAIS	0	0	-	-	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	6-055/23	30/08/2023	790	8.074.090,18	28/10/2025	-	-	-	3.3.90.39	1.699.924,82	1.699.924,82	1.699.924,82	1.699.924,82	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS COMUNS DE	5636/2023	PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-056/23	06/09/2023	210	724.054,28	03/04/2024	-	-	-	4.4.90.39	723.897,41	723.897,41	723.897,41	723.897,41	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-057/23		760	31.856.865,38		-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	Cancelado

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2023	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-058/23	26/09/2023	1125	14.363.565,12	25/10/2026	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	cadastrado
CREDECENCIAMENTO Licitação: 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO,	0	0	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-059/23	12/09/2023	365	3.408.645,00	11/09/2024	-	-	-	3.3.90.39	692.377,24	692.377,24	692.377,24	692.377,24	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-060/23	26/09/2023	395	16.758.709,03	25/10/2024	-	-	-	4.4.90.39	1.898.248,10	1.011.877,41	1.011.877,41	1.011.877,41	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO.	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-061/23	19/09/2023	365	1.751.620,41	18/09/2024	-	344.600,00	-	3.3.90.39	1.650.229,02	1.218.006,41	1.218.006,41	1.218.006,41	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	6-062/23	09/10/2023	210	6.493.788,00	06/05/2024	-	-	-	4.4.90.39	2.275.553,85	2.275.553,85	2.275.553,85	2.275.553,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-064/23	03/10/2023	395	20.882.563,46	01/11/2024	-	-	-	4.4.90.39	1.899.903,79	594.109,07	594.109,07	594.109,07	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 017/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DAS RPAS 04 E 05 DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-065/23	17/10/2023	365	6.315.784,23	16/10/2024	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	cadastrado
Pregão Eletrônico Licitação: 007/2023	FORNECER E INSTALAR ALAMBRADOS E PISO FULGET VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES,	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-068/23	16/11/2023	210	3.520.989,00	13/06/2024	-	-	-	4.4.90.39	1.745.319,60	1.674.348,24	1.674.348,24	1.674.348,24	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-069/23	08/11/2023	760	29.276.042,73	07/12/2025	-	-	-	4.4.90.39	-		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DAS RUAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6-070/23	28/11/2023	270	4.554.739,29	24/08/2024	-	-	-	4.4.90.39	-		-	-	cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOESTACÃO NA RPA 2 - LOCALIZADO NA	0	0	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-071/23	30/11/2023	210	1.386.439,44	27/06/2024	-	-	-	4.4.90.39	37.651,91	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-074/23	30/11/2023	180	2.319.219,36	28/05/2024	-	-	-	4.4.90.39	133.427,20	133.427,20	133.427,20	133.427,20	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 029/2023	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E	0	0	-	-	14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI -ME	6-075/23	13/12/2023	1155	5.749.498,31	10/02/2027	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2023	CONTRATAÇÃO DE EMP. DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAV.	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-076/23	15/12/2023	270	5.620.447,95	10/09/2024	-	-	-	4.4.90.39	-		-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS DA	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-077/23	04/12/2023	790	14.874.758,91	01/02/2026	-	-	-	3.3.90.39	178.498,11	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS DA	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-078/23	04/12/2023	790	13.262.771,15	01/02/2026	-	-	-	3.3.90.39	169.840,72	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2023	CONSTRUÇÃO DO PARQUE JARDIM DO POÇO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO POÇO DA PAINELA - RECIFE - PE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-079/23	05/12/2023	210	8.496.161,76	02/07/2024	-	-	-	4.4.90.39	599.611,27	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU	0	0	-	-	03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6-080/23	01/12/2023	365	32.777.137,78	30/11/2024	-	-	-	3.3.90.39	1.116.826,50	554.357,02	554.357,02	554.357,02	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU	0	0	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	6-081/23	07/12/2023	365	35.817.540,25	06/12/2024	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU	0	0	-	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-082/23	08/12/2023	365	37.427.567,52	07/12/2024	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU	0	0	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-083/23	11/12/2023	365	32.379.678,76	10/12/2024	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2023	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. MASCARENHAS DE MORAES, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O CRUZAMENTO	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	6-084/23	15/12/2023	240	1.523.493,08	11/08/2024	-	-	-	4.4.90.39	-		-	-	cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2023	SOLUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MITIGAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO EM VÁRIAS ÁREAS E VIAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.042.399/0001-07	ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP	6-085/23	27/12/2023	270	911.042,96	22/09/2024	-	-	-	4.4.90.39	-		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6-086/23	19/12/2023	210	3.697.606,30	16/07/2024	-	-	-	4.4.90.39	-		-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-087/23		1125	7.853.203,11	29/01/1903	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-088/23	28/12/2023	1125	8.591.843,07	26/01/2027	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-089/23	20/12/2023	1125	10.635.818,07	18/01/2027	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-090/23	20/12/2023	1125	11.760.484,59	18/01/2027	-	-	-	3.3.90.39	-		-	-	cadastrado

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: ***.828.504-**
Responsável pela Unidade

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: ***.828.504-**
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU	
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEO INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA DE	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-091/23		365	4.982.817,00	30/12/1900	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração