

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 UNIDADE: 5010  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB  
 EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente  
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - FMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 01	0	-	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-001/23	02/01/2023	1125	14.926.062,53	31/01/2026	0	25.767,30	489.755,22	3.3.90.39	2.657.537,12	552.092,18	552.092,18	2.657.537,04	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	-	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-002/21	08/01/2021	1125	17.543.900,19	07/02/2024	0	4.739.810,36	2.825.629,11	3.3.90.39	14.012.678,93	-	-	14.012.678,93	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE.	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/22	28/01/2022	760	1.418.802,00	27/02/2024	0	353.919,51	159.554,80	3.3.90.39	1.566.273,81	-	-	1.566.273,81	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - FMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	0	-	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-002/23	26/01/2023	1125	18.344.816,46	24/02/2026	0	-	601.981,77	3.3.90.39	4.699.749,46	863.617,53	863.617,53	4.671.374,39	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE.	532561/2020	FINISA	50.000.000,00	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-003/22	28/01/2022	760	3.730.846,67	27/02/2024	0	750.887,05	415.735,52	4.4.90.39	4.479.518,31	77.633,38	77.633,38	4.479.518,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - FMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05	0	-	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-003/23	02/01/2023	1125	23.425.634,33	31/01/2026	0	-	768.686,92	3.3.90.39	6.188.602,90	939.778,77	939.778,77	6.157.757,22	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - FMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06	0	-	-	-	40.882.060/0001-08	LDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-004/23	26/01/2023	1125	20.802.547,25	24/02/2026	0	-	-	3.3.90.39	3.525.308,08	746.442,33	746.442,33	3.525.308,08	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA - LOTE I	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-009/23	10/02/2023	300	5.670.580,43	04/06/2024	180	203.807,51	-	4.4.90.39	3.450.429,94	149.607,23	149.607,23	3.450.429,94	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	03.400.040/0001-19	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	6-011/23	09/02/2023	210	7.809.500,11	29/04/2024	235	1.946.467,95	-26.800,04	4.4.90.39	8.606.007,55	520.330,93	520.330,93	8.391.537,32	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0	-	-	-	10.877.732/0001-18	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-012/22	15/03/2022	1890	28.992.600,00	18/05/2027	0	-	2.496.000,00	3.3.90.39	15.706.236,46	2.621.540,98	2.621.540,98	15.706.236,46	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	13.392.132/0001-58	CRX ENGENHARIA LTDA - EPP	6-013/23	10/02/2023	395	899.176,09	11/03/2024	0	-	-	3.3.90.39	488.496,85	167.495,89	167.495,89	488.496,85	andamento
concorrência nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO, AUTOMACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA E MECANICA DAS ESTACÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-014/21	31/05/2021	790	3.652.773,14	18/05/2024	293	979.736,71	418.590,06	3.3.90.39	3.834.340,97	135.000,92	135.000,92	3.834.340,97	andamento
INEX 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	03.366.083/0001-25	HIROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-015/23	16/02/2023	730	4.873.574,38	15/02/2025	0	-	-	3.3.90.39	1.800.109,34	543.164,58	543.164,58	1.800.109,34	andamento
DISP 003/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0	-	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/2020	365	251.180,00	26/06/2024	1097	777.540,00	-	3.3.90.39	691.751,10	41.310,00	41.310,00	691.751,10	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE I	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	6-018/23	28/03/2023	210	6.629.049,97	21/04/2024	180	1.566.148,85	-	4.4.90.39	7.135.113,27	1.004.884,62	1.004.884,62	7.092.578,87	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE II	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-019/23	28/03/2023	210	8.475.019,21	26/06/2024	246	1.463.582,31	-	4.4.90.39	7.745.906,27	858.137,58	858.137,58	7.745.906,27	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBÓRETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	00.449.936/0001-02	ENGENMIA E CIA LTDA	6-020/22	27/04/2022	1216	56.414.995,56	25/08/2025	0	7.377.649,38	5.651.587,08	3.3.90.39	37.485.541,87	3.882.840,33	3.882.840,33	35.481.466,08	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE III	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	10.893.105/0001-70	AGLIS CONSTRUTORA LTDA	6-020/23	27/03/2023	210	9.520.808,80	19/06/2024	240	1.463.583,50	-	4.4.90.39	7.628.077,30	812.186,98	812.186,98	7.628.077,30	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022	RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPAS NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-021/23	27/03/2023	790	7.723.888,85	25/05/2025	0	1.872.614,65	-	3.3.90.39	4.146.641,78	61.547,40	61.547,40	3.746.677,81	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022	REFORMA COM IMPLANTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI, 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 #PUTINGA, RECIFE	0	-	-	-	17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	6-022/22	13/05/2022	240	570.270,67	08/01/2023	0	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	Cancelado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-022/23	28/03/2023	300	2.208.415,68	07/03/2024	45	548.793,10	-	4.4.90.39	2.527.840,11	216.607,57	216.607,57	2.527.840,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-023/23	28/03/2023	270	16.500.029,24	21/05/2024	150	4.124.033,37	-	4.4.90.39	19.610.559,00	1.099.642,06	1.099.642,06	19.610.559,00	andamento







TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOSTAÇÃO NA RPA 2 - LOCALIZADO NA RUA URIEL DE HOLANDA, SN LINHA DO TIRO E DE ECOSTAÇÃO NA RPA 3 - LOCALIZADA NA RUA DAS FLORES SN GUABIRABA - RECIFE - PE	0	-	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-07/23	30/11/2023	210	1.386.439,44	27/06/2024	0	-	-	4.490,39	61.079,28	61.079,28	61.079,28	61.079,28	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000,00	5.000.000,00	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-07/22	27/10/2022	760	51.009.419,11	25/11/2024	0	-	-	1.742.220,18	14.779.902,91	46.866,51	46.866,51	14.779.902,91	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-07/22	04/11/2022	790	3.957.846,15	02/01/2025	0	41.386,65	124.052,67	3.390,39	1.715.552,63	277.097,63	277.097,63	1.712.034,81	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	6-07/22	01/12/2022	790	1.292.921,04	29/01/2025	0	198.732,58	-	3.390,39	1.136.128,56	146.226,80	146.226,80	1.136.128,56	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 22 DE AGOSTO - BURÁ, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CRIANÇADA NA RUA	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-07/23	30/11/2023	180	2.319.219,36	28/05/2024	0	-	-	4.490,39	1.199.595,34	1.066.168,14	1.066.168,14	1.199.595,34	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DO RECIFE/PE (PONTE PRINCESA ISABEL)	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-07/22	15/12/2022	645	10.636.776,85	20/09/2024	0	1.764.049,88	-503.261,39	4.490,39	6.091.815,62	1.438.314,78	1.438.314,78	5.731.172,59	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 029/2023	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE. (15.008172/2023-67)	0	-	-	-	14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME	6-07/23	13/12/2023	1155	5.749.498,31	10/02/2027	0	-	-	3.390,39	78.301,50	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLIGONO VIÁRIO DA AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE	0	-	-	-	03.834.750/0001-00	EP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-07/22	21/12/2022	790	12.692.831,30	18/02/2025	0	-	447.358,20	4.490,39	8.184.129,97	1.715.489,25	1.715.489,25	8.112.258,56	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2023	CONTRATAÇÃO DE EMP. DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAV. DA AVENIDA MARIO MELO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS DO HOSPIÇIO E RUA DA AURORA, SANTO AMARO, RECIFE - PE	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-07/23	15/12/2023	270	5.620.447,95	10/09/2024	0	-	-	4.490,39	-	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-07/22	21/12/2022	790	1.116.122,19	18/02/2025	0	-	-	3.390,39	702.441,40	97.067,28	97.067,28	702.441,40	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE. LOTE I	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-07/23	04/12/2023	790	14.874.758,91	01/02/2026	0	-	-	3.390,39	647.078,64	647.078,64	647.078,64	647.078,64	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE. LOTE II	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-07/23	04/12/2023	790	13.262.771,15	01/02/2026	0	-	-	3.390,39	645.756,65	645.756,65	645.756,65	645.756,65	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2023	CONSTRUÇÃO DO PARQUE JARDIM DO POÇO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO POÇO DA PANELA - RECIFE - PE	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-07/23	05/12/2023	210	8.496.161,76	02/07/2024	0	-	-	4.490,39	2.591.223,11	2.591.223,11	2.591.223,11	2.591.223,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1	0	-	-	-	03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	6-08/23	01/12/2023	365	32.777.137,78	30/11/2024	0	3.952.148,11	-	3.390,39	6.103.310,25	1.806.045,67	1.806.045,67	2.360.402,69	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II	0	-	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-08/23	07/12/2023	365	35.817.540,25	06/12/2024	0	-	-	3.390,39	832.286,10	484.214,38	484.214,38	484.214,38	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 4 E 5	0	-	-	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-08/23	08/12/2023	365	37.427.567,52	07/12/2024	0	-	-	3.390,39	852.575,69	852.575,69	852.575,69	852.575,69	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV	0	-	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-08/23	11/12/2023	365	32.379.678,76	10/12/2024	0	546.977,20	-	3.390,39	2.772.623,66	2.772.623,66	2.772.623,66	2.772.623,66	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2023	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. MASCARENHAS DE MORAES, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O CRUZAMENTO COM A AV. CENTENÁRIO ALBERTO SANTOS DUMONT, ATÉ A PRAÇA MINISTRO SALGADO FILHO NO BAIRRO DO IBURÁ - RECIFE PE	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-08/23	15/12/2023	240	1.523.493,08	11/08/2024	0	-	-	4.490,39	228.701,38	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2023	SOLUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MITIGAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO EM VÁRIAS ÁREAS E VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	02.042.399/0001-07	ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP	6-08/23	27/12/2023	270	911.042,96	22/09/2024	0	-	-	4.490,39	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	007/10/2022 e 5636/2023	BRB e PBL	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6-08/23	19/12/2023	210	3.697.606,30	16/07/2024	0	-	-	4.490,39	363.788,06	363.788,06	363.788,06	363.788,06	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I, RPA 01	0	-	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-08/23	09/01/2024	1125	7.853.203,11	07/02/2027	0	-	-	3.390,39	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II, RPA 02 E 03	0	-	-	-	07.654.042/0001-99	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-08/23	28/12/2023	1125	8.591.843,07	26/01/2027	0	-	-	3.390,39	352.090,77	99.864,54	99.864,54	99.864,54	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III, RPA 04 E 05	0	-	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-08/23	20/12/2023	1125	10.635.918,07	18/01/2027	0	-	-	3.390,39	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV, RPA 06	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-09/23	20/12/2023	1125	11.760.484,59	18/01/2027	0	-	-	3.390,39	123.643,47	72.276,37	72.276,37	72.276,37	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEO INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-09/23	01/03/2024	365	4.982.817,00	01/03/2025	0	-	-	3.390,39	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I	0	-	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-00/24	05/02/2024	360	1.504.215,49	30/01/2025	0	-	-	3.390,39	-	-	-	-	andamento



