

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I, RPA 01	0	-	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMEN	6-00/23	02/01/23	1.125	14.926.062,53	31/01/26	-	25.767,30	489.755,22	3.3.90.39	3.067.959,37	410.422,25	962.514,43	3.067.959,29	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	-	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-00/21	08/01/21	1.125	17.543.900,19	07/02/24	-	4.739.810,36	2.825.629,11	3.3.90.39	14.012.678,93	-	-	14.012.678,93	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE.	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINACAO LTDA	6-00/22	28/01/22	760	1.418.802,00	27/02/24	-	353.919,51	159.554,80	3.3.90.39	1.566.273,81	-	-	1.566.273,81	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E 03	0	-	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMEN	6-00/23	26/01/23	1.125	18.344.816,46	24/02/26	-	601.981,77	3.3.90.39	5.485.632,29	800.938,53	1.864.556,06	5.472.312,92	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE.	532561/2020	FINISA	50.000.000,00	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINACAO LTDA	6-00/32	28/01/22	760	3.730.846,67	27/02/24	-	750.887,05	415.735,52	4.4.90.39	4.479.518,31	-	77.633,38	4.479.518,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE III - RPA 04 E 05	0	-	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMEN	6-00/23	02/01/23	1.125	23.425.634,33	31/01/26	-	221.146,36	768.686,92	3.3.90.39	7.420.562,55	1.250.467,80	2.190.246,57	7.408.225,02	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE IV - RPA 06	0	-	-	-	40.862.060/0001-08	UDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS	6-00/23	26/01/23	1.125	20.802.547,25	24/02/26	-	683.080,01	3.3.90.39	4.402.833,90	868.701,38	1.615.143,71	4.394.009,46	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BARRIOS DE SÍTIO DOS PINTOS, BGA VIAGEM E POÇO DA PANELA, LOTE I	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-00/23	10/02/23	300	5.670.580,43	04/06/24	180	203.807,51	-	4.4.90.39	4.823.712,90	1.373.282,96	1.522.890,19	4.823.712,90	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	03.400.040/0001-19	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6-01/23	09/02/23	210	7.809.500,11	27/08/24	355	1.946.467,95	-26.800,04	4.4.90.39	9.131.967,31	674.997,41	1.195.328,34	9.066.534,73	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0	-	-	-	10.877.732/0001-18	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-01/22	15/03/22	1.890	28.992.600,00	18/05/27	-	2.496.000,00	-	3.3.90.39	18.582.637,30	2.876.400,84	5.497.941,82	18.582.637,30	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	13.392.132/0001-58	GRX ENGENHARIA LTDA - EPP	6-01/23	10/02/23	395	899.176,09	09/06/24	90	-	-	3.3.90.39	899.175,79	410.678,94	578.174,83	899.175,79	andamento
concorrência / nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA A OPERAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-01/21	31/05/21	790	3.652.773,14	18/05/24	293	979.736,71	418.590,06	3.3.90.39	3.834.340,97	-	135.000,92	3.834.340,97	encerrado
INEX 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-01/23	16/02/23	730	4.873.574,38	15/02/25	-	-	-	3.3.90.39	2.283.143,70	442.976,01	986.140,59	2.243.085,35	andamento
DISP 003/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0	-	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE	6-01/20	25/06/20	365	251.180,00	26/06/24	1.097	777.540,00	-	3.3.90.39	740.921,10	49.170,00	90.480,00	740.921,10	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE I	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	6-01/23	28/03/23	210	6.629.049,97	20/06/24	240	1.566.148,85	-	4.4.90.39	7.456.143,90	363.565,03	1.368.449,65	7.456.143,90	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE II	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-01/23	28/03/23	210	8.475.019,21	25/08/24	306	2.118.501,92	-	4.4.90.39	9.935.069,59	2.189.163,32	3.047.300,90	9.935.069,59	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBÓRETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-02/20	27/04/22	1.216	56.414.995,56	25/08/25	-	7.377.649,38	5.651.587,08	3.3.90.39	43.498.404,33	8.016.938,25	11.899.778,58	43.498.404,33	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE III	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-02/23	27/03/23	210	9.520.808,80	18/08/24	300	2.353.582,31	-	4.4.90.39	9.134.731,17	1.506.653,87	2.318.840,85	9.134.731,17	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022	RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHOS E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPAS NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-02/21	27/03/23	790	7.723.888,85	25/05/25	-	1.907.819,72	-	3.3.90.39	4.991.696,43	904.319,81	965.867,21	4.650.997,62	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022	REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI, 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE	0	-	-	-	17.772.572/0001-91	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP	6-02/22	13/05/22	240	570.270,67	08/01/23	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	Cancelado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-02/23	28/03/23	300	2.208.415,68	07/03/24	45	548.793,10	-	4.4.90.39	2.527.840,11	-	216.607,57	2.527.840,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-02/23	28/03/23	270	16.500.029,24	19/08/24	240	4.124.033,37	-	4.4.90.39	19.840.232,32	199.854,62	1.299.496,68	19.810.413,62	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-02/19	17/06/19	395	12.390.281,28	15/07/24	1.460	58.537.807,08	4.498.504,68	3.3.90.39	48.235.991,56	3.164.886,12	5.498.399,78	47.055.900,44	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATIVAS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58	0	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-02/22	10/05/22	395	4.795.564,07	04/05/24	330	251.036,99	406.244,03	4.4.90.39	5.208.720,49	460.494,86	1.064.830,85	4.900.705,40	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2023	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 1 A 6 DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	6-025/23	14/04/23	790	21.066.518,57	12/06/25	-	-	3.3.90.39	6.519.223,72	1.499.666,69	1.499.666,69	5.749.512,48	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 2	0	-	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-026/23	20/04/23	790	9.610.506,02	18/06/25	-	2.361.700,92	3.3.90.39	9.278.525,36	2.538.676,99	2.797.393,10	9.278.525,36	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA 3	0	-	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-027/23	20/04/23	790	15.430.851,99	18/06/25	-	3.112.382,00	3.3.90.39	15.512.128,33	5.590.184,83	6.071.446,99	15.136.187,55	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	17.883.288/0001-11	WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6-028/22	02/06/22	360	1.688.150,08	23/01/24	240	141.311,60	4.4.90.39	967.239,64	-	-	819.260,32	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 4,5 e 6	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-028/23	23/05/23	790	12.528.565,16	21/07/25	-	2.751.407,40	3.3.90.39	10.127.380,42	2.912.480,66	3.161.715,51	8.628.010,04	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 011/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO E/OU RESTAURO DE ESCULTURAS, MONUMENTOS E BUSTOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE. (15.001828/2023-21)	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-030/23	02/05/23	210	476.900,00	25/07/24	240	104.121,83	4.4.90.39	528.581,83	38.324,97	67.126,65	528.581,83	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022	MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUÇÕES	6-032/22	06/06/22	790	1.278.000,00	04/08/24	-	281.802,27	3.3.90.39	1.594.400,15	-	274.334,37	1.594.400,15	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2023	RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO AMARO	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-032/23	05/05/23	120	631.034,78	27/01/24	147	53.232,76	4.4.90.39	633.312,47	-	-	633.312,47	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	6-033/22	20/06/22	360	1.507.466,22	10/04/24	300	144.164,00	4.4.90.39	1.559.751,25	143.547,12	143.547,12	1.190.610,61	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021	ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	6-034/22	20/06/22	425	2.244.006,22	14/06/24	300	174.155,54	4.4.90.39	1.993.969,31	493.779,64	493.779,64	1.101.901,88	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS 1, 2 E 3 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE II	0	-	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-034/23	19/05/23	790	6.928.531,40	17/07/25	-	-	3.3.90.39	2.782.499,31	955.815,68	1.433.723,52	2.782.499,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01	892570/2019	Emenda Parlamentar Federal	3.820.000,00	8.000,00	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	6-035/21	17/09/21	210	2.111.167,85	08/07/24	815	420.544,48	4.4.90.39	2.389.119,35	-	-	1.918.235,10	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06	0	-	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-036/22	07/06/22	1.155	7.836.613,59	05/08/25	-	1.826.425,61	3.3.90.39	8.017.149,46	1.124.413,43	1.855.236,60	7.976.081,63	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 002/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉS DE TELEGESTÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE-PE. (15.000825/2023-60)	0	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-036/23	01/06/23	760	17.399.999,92	30/06/25	-	-	3.3.90.39	10.566.692,24	596.797,68	6.264.634,34	10.466.750,70	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03	0	-	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-037/22	07/06/22	1.155	8.921.904,00	05/08/25	-	1.300.125,00	3.3.90.39	8.201.127,68	821.121,40	2.081.397,12	8.145.198,22	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023	REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE I - CEMITÉRIO DE SANTO AMARO	0	-	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-037/23	27/06/23	210	3.970.705,84	21/08/24	150	750.385,95	4.4.90.39	4.232.742,61	905.198,38	1.498.907,06	4.129.505,42	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023	REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE II - CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0	-	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-038/23	27/06/23	210	663.682,95	23/01/24	-	161.448,54	4.4.90.39	825.012,04	-	-	825.012,04	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	11.864.311/0001-15	SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	6-039/22	14/06/22	337	5.966.954,55	12/01/24	240	1.342.499,14	4.4.90.39	5.639.929,05	-	-	5.639.929,05	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-039/23	16/06/23	240	6.119.883,97	08/09/24	210	1.366.021,75	4.4.90.39	6.151.507,68	1.146.246,05	2.265.150,83	5.872.027,68	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE	0	-	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-040/21	30/09/21	920	1.730.333,68	07/04/24	-	210.037,76	3.3.90.39	1.372.886,07	-	-	1.372.886,07	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 1 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-040/23	15/06/23	1.125	29.948.485,25	14/07/26	-	2.995.049,79	3.3.90.39	10.753.656,22	3.569.902,00	5.541.780,81	10.297.389,32	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02	892570/2019	Emenda Parlamentar Federal	3.820.000,00	8.000,00	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	6-041/21	17/09/21	180	1.022.476,90	02/04/24	748	-	4.4.90.39	706.334,13	-	-	383.346,86	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 2 E 3 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II	0	-	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-041/23	15/06/23	1.125	36.023.180,30	14/07/26	-	2.056.726,69	3.3.90.39	#REF!	2.816.162,29	4.530.102,93	9.181.652,30	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS 1 E 6 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE I	0	-	-	-	41.105.990/0001-00	ENGERIP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-042/23	14/06/23	760	7.947.298,90	13/07/25	-	-	3.3.90.39	2.971.770,20	872.020,80	1.649.184,00	2.722.063,80	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
 EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA'S 4 E 5 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE III	0	-	-	-	41.105.990/0001-00	ENGERIP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-04/23	14/06/23	760	7.782.286,42	13/07/25	-	-	-	3.3.90.39	3.003.739,20	567.596,16	1.370.701,44	2.452.239,36	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. PROCESSO: 15.006709/2023-54	5636/2023	PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-04/23	00/01/00	365	8.704.779,25	30/12/00	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	em elaboração (6.052/23)
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE I - RPA 1.2 E 3	0	-	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-04/23	17/07/23	760	14.258.024,60	15/08/25	-	2.578.087,65	-	3.3.90.39	11.915.985,62	5.935.436,46	6.637.855,40	11.915.985,62	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022	RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE	40.00017-6	BANCO DO BRASIL	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-04/22	03/08/22	600	6.573.647,89	25/03/24	-	1.643.633,29	-	4.4.90.39	6.399.453,01	-	-	6.399.453,01	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 4.5 E 6	0	-	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-04/23	17/07/23	760	14.460.208,90	15/08/25	-	1.894.636,72	-	3.3.90.39	8.069.197,84	3.057.616,68	3.635.133,30	7.606.815,99	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE	0	-	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-04/22	01/08/22	760	3.890.767,22	30/08/24	-	452.758,85	152.082,40	3.3.90.39	2.490.225,02	236.968,26	557.528,31	2.318.488,60	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 013/2023	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE. 15.002149/2023-69	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-04/23	00/01/00	365	29.849.994,72	30/12/00	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA	0	-	-	-	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	6-04/22	03/08/22	907	2.538.999,92	26/01/25	-	-	-	3.3.90.39	1.562.131,14	247.842,15	403.648,31	1.562.131,14	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-04/23	09/08/23	210	4.564.632,83	03/08/24	150	325.780,54	-	4.4.90.39	4.048.422,95	1.023.915,50	2.266.226,77	4.048.422,95	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022	RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I	0	-	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-04/22	02/08/22	365	50.446.292,00	02/08/24	366	55.333.093,28	1.586.090,00	3.3.90.39	81.213.065,96	15.084.238,23	23.053.613,42	80.680.762,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA	0	-	-	-	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	6-04/23	10/07/23	760	7.891.811,40	08/08/25	-	-	-	3.3.90.39	2.483.621,74	901.757,76	1.529.203,81	2.483.621,74	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022	RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II	0	-	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-05/22	02/08/22	365	12.552.600,00	02/08/24	366	13.828.998,72	394.500,00	3.3.90.39	19.643.261,98	3.955.993,68	5.592.740,39	19.535.959,21	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HERCILIO CUNHA, MONSENHOR JÚLIO MARIA E NAPOLEÃO LEUREANO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA MADALENA	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	11.864.311/0001-15	SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES LTDA	6-05/23	08/08/23	210	1.686.657,25	05/03/24	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	cadastro
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE	5636/2023	PBL	-	-	28.256.567/0001-42	MODERA ENGENHARIA LTDA	6-05/23	09/10/23	600	3.397.945,68	31/05/25	-	392.457,78	-	4.4.90.39	1.507.911,53	896.611,16	1.048.555,27	1.281.486,18	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	6-05/23	23/08/23	1.125	10.997.020,20	21/09/26	-	-	-	3.3.90.39	1.627.829,25	722.751,45	1.187.870,73	1.627.829,25	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 026/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-05/21	30/11/21	1.920	133.146.086,40	04/03/27	-	-	50.269.735,20	3.3.90.39	78.922.325,51	9.465.317,39	15.544.422,58	75.445.647,47	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2023	REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - STF 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERT CARVALHO, CASA AMARELA E A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVF 4 E 5, LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU Nº 68, BAIRRO IPUTINGA, RECIFE	0	-	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-05/23	24/08/23	210	1.475.480,26	06/09/24	169	-	-	4.4.90.39	189.283,41	105.572,33	162.344,12	189.283,41	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND	0	-	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-05/22	26/08/22	390	1.839.293,99	30/05/24	253	-99.389,02	-	4.4.90.39	1.033.638,29	54.758,82	203.769,17	1.033.638,29	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-05/21	01/12/21	1.155	6.729.243,90	29/01/25	-	804.955,03	-1.398.548,73	3.3.90.39	3.743.088,39	458.462,17	855.392,02	3.512.129,91	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2023	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS LOCAIS DE RECIFE	0	-	-	-	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	6-05/23	30/08/23	790	8.074.090,18	28/10/25	-	1.414.150,30	-	3.3.90.39	3.125.266,78	1.067.530,49	1.067.530,49	2.767.455,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-05/22	29/08/22	1.155	34.378.587,23	27/10/25	-	7.280.128,72	-	3.3.90.39	20.159.763,01	3.470.641,87	5.227.537,33	19.790.312,02	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE - 15.006709/2023-54	5636/2023	PBL	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-05/23	06/09/23	210	724.054,28	03/04/24	-	219.997,48	-	4.4.90.39	723.897,41	-	-	723.897,41	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-05/21	02/12/21	760	3.380.477,52	01/01/24	-	255.909,30	493.400,13	3.3.90.39	4.003.157,15	-	-	4.003.157,15	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-05/22	29/08/22	1.155	35.796.096,35	27/10/25	-	8.073.532,01	1.137.362,01	3.3.90.39	19.841.598,46	3.111.279,39	5.472.085,43	19.145.856,38	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DO RECIFE - PE	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE LUMINACAO LTDA	6-057/23	00/01/00	760	31.856.865,38	29/01/02	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	Cancelado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2021	MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL	0	-	-	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-058/21	01/12/21	1.890	39.551.349,00	03/02/27	-	3.269.757,48	4.804.576,80	3.3.90.39	20.287.260,14	2.415.963,41	4.548.754,66	19.448.911,15	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022	REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-058/22	08/09/22	270	3.825.898,74	19/07/24	410	794.456,99	-	4.4.90.39	3.540.593,11	829.214,78	1.456.812,76	3.463.557,13	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2023	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE LUMINACAO LTDA	6-058/23	26/09/23	1.125	14.363.565,12	25/10/26	-	-	-	3.3.90.39	301.857,48	208.238,32	301.857,48	301.857,48	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPARG E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-059/22	30/08/22	270	8.106.707,08	27/12/24	580	1.255.236,83	-	4.4.90.39	4.197.294,64	538.165,36	1.094.952,61	4.078.198,24	andamento
CREDECENCIAMENTO Licitação: 001/2023	RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS (LIXIVIAÇÃO) ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DA EMLURB. (CREDECENCIAMENTO 001/23)	0	-	-	-	03.279.285/0027-79	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	6-059/23	12/09/23	365	3.408.645,00	11/09/24	-	-	-	3.3.90.39	1.590.298,79	664.293,63	897.921,55	1.590.298,79	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1, JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE	884436/2019	Emenda Parlamentar Federal	355.737,00	2.000,00	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-060/21	11/02/22	150	193.107,81	01/02/24	570	-	-	4.4.90.39	189.707,78	-	-	189.707,95	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-060/22	13/09/22	240	4.111.668,75	17/04/24	342	1.015.406,67	-	4.4.90.39	4.590.665,75	-	-	4.590.665,75	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DOS POLOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE PE	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE LUMINACAO LTDA	6-060/23	26/09/23	395	16.758.709,03	25/10/24	-	-	-	4.4.90.39	5.595.563,10	2.113.510,09	3.772.400,50	4.784.277,91	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1, JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE	884436/2019	Emenda Parlamentar Federal	355.737,00	2.000,00	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-061/21	11/02/22	150	119.800,38	30/06/24	720	-	-48,25	4.4.90.39	119.752,13	-	-	-	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE (15.007116/2023-73)	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-061/23	19/09/23	365	1.751.620,41	18/09/24	-	432.166,60	-	3.3.90.39	2.179.218,29	246.257,76	729.415,09	2.159.612,72	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANAS, NA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-062/23	09/10/23	210	6.493.788,00	03/09/24	120	1.420.031,42	-	4.4.90.39	6.787.476,73	2.827.178,39	4.511.922,88	6.787.476,73	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATORIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-063/21	23/02/22	645	9.469.419,63	08/02/24	70	2.995.457,54	41.719,02	4.4.90.39	8.729.204,95	-	-	8.577.383,26	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D'ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE	0	-	-	-	20.165.281/0001-40	TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	6-064/21	29/12/21	760	2.227.129,66	29/03/24	61	426.390,81	-	4.4.90.39	2.511.665,41	-	117.495,33	2.511.665,41	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, LOTE 1	0	-	-	-	45.791.369/0001-06	Consórcio Recife Ambiental	6-064/22	29/03/22	1.825	330.511.059,97	28/03/27	-	-	52.270.093,57	3.3.90.39	106.464.433,07	17.153.101,33	39.074.322,73	106.452.977,34	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA SUL DO	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE LUMINACAO LTDA	6-064/23	03/10/23	395	20.882.563,46	01/11/24	-	-	-	4.4.90.39	4.823.313,50	1.740.825,25	3.729.781,68	4.323.890,75	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, LOTE 2	0	-	-	-	45.791.369/0001-06	Consórcio Recife Ambiental	6-065/22	29/03/22	1.825	775.440.867,04	28/03/27	-	-	122.222.839,15	3.3.90.39	278.618.340,84	39.365.644,05	82.985.312,29	272.702.670,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 017/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DAS RPA'S 04 E 05 DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-065/23	17/10/23	365	6.315.784,23	16/10/24	-	-	-	3.3.90.39	2.783.303,03	2.234.419,26	2.783.303,03	2.783.303,03	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE	0	-	-	-	70.086.111/0001-48	COASTAL CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI	6-066/22	21/10/22	820	4.513.103,68	18/01/25	-	296.670,61	152.939,19	3.3.90.39	3.343.485,90	656.176,67	1.188.676,54	3.343.485,90	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 007/2023	FORNECER E INSTALAR ALAMBRADOS E PISO FULGET VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. (SEI. 15.000896/2023-62) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-068/23	16/11/23	210	3.520.989,00	13/06/24	-	785.460,00	-	4.4.90.39	2.781.037,34	835.719,90	1.035.717,74	2.710.065,98	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANDO, REQUALIFICANDO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 1 - RPA 01	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000,00	5.000.000,00	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS	6-069/22	27/10/22	760	35.222.846,31	25/11/24	-	2.847.136,50	1.203.191,89	4.4.90.39	18.368.266,81	439.320,26	2.231.344,43	18.368.266,81	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA NORTE DO	0	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-069/23	08/11/23	760	29.276.042,73	07/12/25	-	-	-	4.4.90.39	1.329.280,16	527.199,88	829.458,05	829.458,05	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANDO, REQUALIFICANDO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 02 E 03.	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000,00	5.000.000,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMEN	6-070/22	27/10/22	760	37.890.417,21	25/11/24	-	321.603,60	1.323.428,11	4.4.90.39	18.275.452,72	735.174,63	735.174,63	18.275.452,32	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente
Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2023	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DAS RUAS PROFESSOR NESTOR BEZERRA, JORNALISTA MURILLO MARCONI LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VÁRZEA, RECIFE - PE E DA RA ENGENHEIRO JOSÉ BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAXANGÁ	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-070/23	28/11/23	270	4.554.739,29	24/08/24	-	-	4.4.90.39	2.757.645,59	1.605.775,47	2.429.037,23	2.429.037,23	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE III - RPA 04 E 05	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000,00	5.000.000,00	23.742.620/0001-00	INSTTAL ENGENHARIA LTDA	6-071/22	27/10/22	760	52.662.087,73	25/11/24	-	5.199.287,40	4.4.90.39	23.356.931,81	3.219.846,21	3.219.846,21	23.283.439,84	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOESTAÇÃO NA RPA 2 - LOCALIZADO NA RUA URIEL DE HOLANDA, S/N LÍNEA DO TIRO E DE ECOESTAÇÃO NA RPA 3 - LOCALIZADA NA RUA DAS FLORES S/N GUABIRABA - RECIFE -PE	0	-	-	-	34.071.337/0001-01	FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI	6-071/23	30/11/23	210	1.386.439,44	24/11/24	150	33.665,59	4.4.90.39	460.047,48	143.413,83	204.493,11	204.493,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE IV - RPA 06	001/2022	SEINFRA-PE	45.000.000,00	5.000.000,00	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	6-072/22	27/10/22	760	51.009.419,11	25/11/24	-	4.607.351,60	4.4.90.39	16.557.761,93	1.777.859,02	1.824.725,53	16.557.761,93	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-073/22	04/11/22	790	3.957.846,15	02/01/25	-	41.386,65	3.3.90.39	2.091.027,54	375.474,91	652.572,54	2.087.509,72	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUÇÕES	6-074/22	01/12/22	790	1.292.921,04	29/01/25	-	198.732,58	3.3.90.39	1.260.950,03	124.821,47	271.048,27	1.260.950,03	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 22 DE AGOSTO - IBURA, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CRIANÇADA NA RUA	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-074/23	30/11/23	180	2.319.219,36	26/08/24	90	-	4.4.90.39	1.875.824,83	676.229,49	1.742.397,63	1.875.824,83	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO BAIRRO SANTO ANTONIO NA CIDADE DO RECIFE/PE (PONTE PRINCESA ISABEL)	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-075/22	15/12/22	645	10.636.776,85	19/12/24	90	1.764.049,88	4.4.90.39	8.640.760,28	2.909.586,97	4.347.901,75	8.640.759,56	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 029/2023	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE. (15.008172/2023-67)	0	-	-	-	14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI -ME	6-075/23	13/12/23	1.155	5.749.498,31	10/02/27	-	-	3.3.90.39	326.045,65	326.045,65	326.045,65	326.045,65	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE LUMINACAO LTDA	6-076/22	21/12/22	790	12.692.831,30	18/02/25	-	447.358,20	4.4.90.39	8.440.658,78	256.528,81	1.972.018,06	8.368.787,37	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2023	CONTRATAÇÃO DE EMP. DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAV. DA AVENIDA MARIO MELO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS DO HOSPICIO E RUA DA AURORA, SANTO AMARO, RECIFE - PE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-076/23	15/12/23	270	5.620.447,95	10/09/24	-	-	4.4.90.39	1.676.817,87	1.195.519,26	1.195.519,26	1.195.519,26	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ÁTERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-077/22	21/12/22	790	1.116.122,19	18/02/25	-	244.596,37	3.3.90.39	857.041,41	154.600,01	251.667,29	857.041,41	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-077/23	04/12/23	790	14.874.758,91	01/02/26	-	-	3.3.90.39	1.604.909,54	957.830,90	1.604.909,54	1.604.909,54	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-078/23	04/12/23	790	13.262.771,15	01/02/26	-	-	3.3.90.39	1.651.565,92	668.045,62	1.313.802,27	1.313.802,27	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2023	CONSTRUÇÃO DO PARQUE JARDIM DO POÇO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO POÇO DA PANEIA - RECIFE - PE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-079/23	05/12/23	210	8.496.161,76	31/08/24	60	-	4.4.90.39	7.865.559,36	5.274.336,25	7.865.559,36	7.865.559,36	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 1	0	-	-	-	03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6-080/23	01/12/23	365	32.777.137,78	30/11/24	-	3.952.148,11	3.3.90.39	6.546.854,91	3.623.982,74	5.430.028,41	5.984.385,43	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 4 E 5	0	-	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN	6-081/23	07/12/23	365	35.817.540,25	06/12/24	-	-	3.3.90.39	2.240.204,65	1.162.313,00	1.646.527,38	1.646.527,38	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE III - RPA 4 E 5	0	-	-	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-082/23	08/12/23	365	37.427.567,52	07/12/24	-	-	3.3.90.39	2.362.032,36	1.509.456,67	2.362.032,36	2.362.032,36	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE IV	0	-	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	6-083/23	11/12/23	365	32.379.678,76	10/12/24	-	546.977,20	3.3.90.39	2.779.637,81	7.014,15	2.779.637,81	2.779.637,81	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2023	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. MASCARENHAS DE MORAES, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O CRUZAMENTO COM A AV. CENTENÁRIO ALBERTO SANTOS DUMONT, ATÉ A PRAÇA MINISTRO SALGADO FILHO NO BAIRRO DO IBURA - RECIFE PE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	6-084/23	15/12/23	240	1.523.493,08	11/08/24	-	305.962,73	4.4.90.39	1.565.201,07	1.243.342,96	1.243.342,96	1.243.342,96	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2023	SOLUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MITIGAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO EM VÁRIAS ÁREAS E VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	02.042.399/0001-07	ACQUA TOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP	6-085/23	27/12/23	270	911.042,96	22/09/24	-	-	4.4.90.39	18.314,31	18.314,31	18.314,31	18.314,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2023	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-086/23	19/12/23	210	3.697.606,30	16/07/24	-	-	4.4.90.39	1.862.826,90	982.536,18	1.346.324,24	1.346.324,24	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I, RPA 01	0	-	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-087/23	09/01/24	1.125	7.853.203,11	07/02/27	-	-	3.3.90.39	163.890,52	163.890,52	163.890,52	163.890,52	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II, RPA 02 E 03	0	-	-	-	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-088/23	28/12/23	1.125	8.591.843,07	26/01/27	-	-	3.3.90.39	660.411,34	495.536,63	595.401,17	595.401,17	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III, RPA 04 E 05	0	-	-	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-089/23	20/12/23	1.125	10.635.818,07	18/01/27	-	-	3.3.90.39	288.465,91	288.465,91	288.465,91	288.465,91	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV, RPA 06	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-090/23	20/12/23	1.125	11.760.484,59	18/01/27	-	-	3.3.90.39	636.742,97	250.350,54	322.626,91	322.626,91	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEO INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA DE MICRODRENAEM DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-091/23	01/03/24	365	4.982.817,00	01/03/25	-	-	3.3.90.39	620.735,07	620.735,07	620.735,07	620.735,07	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I	0	-	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-001/24	05/02/24	360	1.504.215,49	30/01/25	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II	0	-	-	-	11.019.554/0001-57	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIME	6-002/24	01/01/00	360	1.344.558,34	26/12/00	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 033/2023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO "CARNIVAL DE 2024". LOTE I (15.009778/2023-10)	0	-	-	-	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUÇOES	6-003/24	24/01/24	60	276.000,00	24/03/24	-	68.889,62	3.3.90.39	341.814,11	68.889,62	341.814,11	341.814,11	andamento
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 033/2023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO "CARNIVAL DE 2024". LOTE II (15.009778/2023-10)	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-004/24	23/01/24	60	292.497,16	23/03/24	-	73.065,44	3.3.90.39	365.562,49	73.065,44	365.562,49	365.562,49	andamento
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 033/2023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO "CARNIVAL DE 2024". LOTE III (15.009778/2023-10)	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-005/24	23/01/24	60	429.999,35	23/03/24	-	107.370,45	3.3.90.39	534.932,43	107.370,45	534.932,43	534.932,43	andamento
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 040/2023	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SENHOR BOM JESUS DA REDEIÇÃO DE SANTO AMARO DAS SALINAS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DOS PALMARES E A RUA PEDRO AFONSO, SANTO AMARO, RECIFE/PE. (15.011006/2023-48)	0	-	-	-	41.331.709/0001-57	TUDO FORTE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6-006/24	01/01/00	90	290.450,01	31/03/00	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
INEX 001/2024	SERVIÇO DE CONSULTIA ESPECIALIZADA EM CÁLCULO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL, PARA INVESTIGAÇÃO DAS NOVAS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NA PONTE 12 DE SETEMBRO (PONTE GIRATÓRIA), LOCALIZADA NO BAIRRO DE SÃO JOSE, RECIFE-PE. (15.011425/2023-47)	0	-	-	-	35.476.548/0001-97	B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA	6-009/24	26/01/24	210	465.300,00	23/08/24	-	-	3.3.90.39	298.710,33	298.710,33	298.710,33	298.710,33	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 012/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENG. CONSULTIVA DE ESTUDOS DE PAV. PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS IN SITU E DE LABORATÓRIOS, DAS CAMADAS DO PAVIMENTO COM REVESTIMENTO FLEXÍVEL DE DIVERSAS VIAS DA CIDADE DO RECIFE - PE	0	-	-	-	32.636.403/0001-18	STONE CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	6-010/24	02/02/24	570	704.906,94	25/08/25	-	-	3.3.90.39	202.586,92	202.586,92	202.586,92	202.586,92	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 029/2023	REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA RUA GONÇALVES MAIA, TRECHO AV. MANOEL BORBA E AV. LINS PETIT NO BAIRRO DA BOA VISTA - RECIFE/PE	0	-	-	-	03.400.040/0001-19	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6-011/24	01/01/00	180	2.575.522,76	29/06/00	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 016/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DA 1ª INFÂNCIA, FERRAMENTAS DE CULTURA E LAZER, NO PARQUE TREZE DE MAIO, BAIRRO DE SANTO AMARO, NA CIDADE DO RECIFE - PE	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-012/24	07/03/24	210	2.359.459,92	03/10/24	-	-	3.3.90.39	499.134,79	499.134,79	499.134,79	499.134,79	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 017/2023	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE MISTURAS DE REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL FRESADO, EM CAMADAS DE BASE E SUB-BASE E REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NA CIDADE DO RECIFE - PE	0	-	-	-	32.636.403/0001-18	STONE CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	6-013/24	06/02/24	210	786.794,83	03/09/24	-	-	3.3.90.39	74.318,03	74.318,03	74.318,03	74.318,03	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 037/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS EM MADEIRAS E/OU AÇO, INSTALADOS EM PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	6-014/24	05/03/24	760	3.456.461,18	04/04/26	-	-	3.3.90.39	466.293,50	466.293,50	466.293,50	466.293,50	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOTE I : REVESTIMENTO EM CBUQ, NA CIDADE DO RECIFE - PE	0	-	-	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGE M E CONSTRUÇOES	6-015/24	14/03/24	270	6.560.114,35	09/12/24	-	-	3.3.90.39	1.196.318,17	807.152,79	807.152,79	807.152,79	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOTE II : REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE - PE	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-016/24	08/03/24	270	2.816.415,47	03/12/24	-	-	3.3.90.39	734.063,78	456.928,97	456.928,97	456.928,97	andamento
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023	FORNECER E INSTALAR ALAMBRADOS E PISO FULGET VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE (SEI. 15.000886/2024-16)	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-017/24	01/01/00	365	3.815.824,95	31/12/00	-	-	3.3.90.39	399.995,87	-	-	-	andamento
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 039/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA EM 110V DO 1º PAVIMENTO E 2º PAVIMENTO DO BOLOCO A DA SEDE DA EMLURB. (15.010771/2023-18)	0	-	-	-	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	6-018/24	01/01/00	120	629.704,00	30/04/00	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
PRÉGIO ELETRÔNICO Licitação: 044/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS INVESTIGATIVOS DE PATOLOGIAS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A PONTE JOSÉ DE BARROS LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ICANA BEZERRA, RECIFE - PE (15.011468/2023-65)	0	-	-	-	41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA	6-019/24	26/03/24	120	119.999,80	24/07/24	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 010/2023	REQUALIFICAÇÃO DE INFRESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA BERNARDO GUIMARAES, BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE - PE	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-020/24	01/01/00	760	1.709.485,55	30/01/02	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 042/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS DE MORROS, TALUDES, ALGUMAS ÁREAS PLANAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS DA CIDADE DO RECIFE, INCLUINDO A LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0	-	-	-	08.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-021/24	01/01/00	365	20.266.855,80	31/12/00	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 030/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPA'S DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-022/24	05/04/24	810	11.271.183,82	24/06/26	-	-	-	3.3.90.39	924.102,86	688.466,54	688.466,54	688.466,54	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 031/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E INTERTRAVADOS EM CIMENTO, EM VIAS DE ÁREAS URBANIZADAS NA CIDADE DO RECIFE - PE	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-023/24	01/01/00	210	2.953.993,31	29/07/00	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 011/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO EM VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS DA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-025/24	01/01/00	210	1.475.947,39	29/07/00	-	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	em elaboração
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 027/2023	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO/PONTE JOAQUIM CARDOZO E DA PASSARELA METÁLICA PARA PEDESTRES ANEXA, QUE LIGA O BAIRRO DOS COELHOS AO BAIRRO DE SÃO JOSÉ E JOANA BEZERRA NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-027/24	01/01/00	420	7.636.142,08	24/02/01	-	-	-	3.3.90.39	172.701,50	172.701,50	172.701,50	172.701,50	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 014/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DA RUA ANTONIO LUIS SOARES, NA CIDADE DO RECIFE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6-028/24	08/05/24	210	1.815.098,22	04/12/24	-	-	-	4.4.90.39	154.031,10	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 041/2023	URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE ROQUE SANTEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS COELHOS - RECIFE/PE	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	11.864.311/0001-15	SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	6-029/24	19/04/24	570	9.057.125,98	10/11/25	-	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO, EM VIAS DE ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	08.135.535/0001-81	CONSTRUTORA FJ LTDA	6-031/24	19/04/24	210	2.035.037,71	15/11/24	-	-	-	-	-	-	-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 040/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO, EM VIAS DE ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	23.187.835/0001-06	SAME CONSTRUTORA LTDA	6-032/24	14/05/24	270	3.019.207,02	08/02/25	-	-	-	-	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 035/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE QUATRO VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE	0	-	-	-	12.229.586/0001-40	PTG SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP	6-033/24	23/04/24	210	4.506.027,10	19/11/24	-	-	-	-	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 038/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DE TRÊS VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS NA CIDADE DO RECIFE/PE	0	-	-	-	31.661.468/0001-50	CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6-034/24	26/04/24	210	4.799.599,65	22/11/24	-	-	-	-	-	-	-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 032/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLIGONO VÁRIO DA COHAB	0	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-035/24	-	210	5.842.815,02	28/07/00	-	-	-	-	-	-	-	-	em elaboração
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 015/2023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO, LOCALIZADOS NA RUA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DO BARRO, PRAÇA MARIO LOPES NO BAIRRO DO ALTO JOSÉ DO PINHO E RUA VEREDADOR PETRUS CÂMARA NO BAIRRO DO SÍTIO DOS PINTOS, RECIFE/PE	0	-	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-036/24	17/05/24	210	1.298.135,29	13/12/24	-	-	-	-	-	-	-	-	cadastrado
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 033/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLIGONO VIÁRIO DA ZONA OESTE E SUDOESTE DO MUNICÍPIO DO RECIFE	0	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-037/24	-	210	6.076.982,20	28/07/00	-	-	-	-	-	-	-	-	em elaboração
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 036/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLIGONO VIÁRIO DA AVENIDA CAXANGÁ	0	-	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-039/24	-	210	11.733.511,44	28/07/00	-	-	-	-	-	-	-	-	em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO: 013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. 15.000159/2024-11	0	-	-	-	08.963.533/0001-80	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-040/24	20/05/24	410	14.167.847,36	04/07/25	-	-	-	3.3.90.39	2.129.241,12	1.606.180,29	1.606.180,29	1.606.180,29	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARI COM REVESTIMENTO DE ENGENHARIA LTDA	0	-	-	-	34.426.624/0001-97	J G GUERRA E SILVA ENGENHARIA LTDA	6-041/24	22/05/24	210	1.813.639,09	18/12/24	-	-	-	-	-	-	-	-	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANOS E ALTIMÉTRICOS DE CAMPO A SEREM ELABORADOS NA CIDADE DO RECIFE. 15.003759/2024-61	0	-	-	-	27.876.591/0001-11	ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJOTOS LTDA	6-042/24	10/06/24	425	271.683,00	09/08/25	-	-	-	3.3.90.39	32.601,96	-	-	-	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 019/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE CASA FORTE	0	-	-	-	17.594.075/0001-40	UNIENERGY INSTALACAO E MUNUNTENCAO ELETRICA LTDA	6-043/24	-	150	1.105.056,48	29/05/00	-	-	-	-	-	-	-	-	em elaboração
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 043/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CÊNICA DO SÍTIO DA TRINDADE, NO BAIRRO DE CASA AMARELA	0	-	-	-	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	6-044/24	-	150	2.399.635,70	29/05/00	-	-	-	-	-	-	-	-	em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO: 036/2023	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADIL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. 15.003979/2024-94	0	-	-	-	12.721.248/0001-20	ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6-045/24	18/06/24	365	1.462.790,00	18/06/25	-	-	-	-	-	-	-	-	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

GABRIELA BUARQUE ASSUNÇÃO DE CARVALHO –Diretora Presidente

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		EXECUÇÃO						SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 039/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, LOTE 1: REVESTIMENTO EM CBUQ E LOTE 2: REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE PE. LOTE 1	0	-	-	-	38.014.634/0001-76	FCK ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	6-046/24	22/05/24	270	9.466.852,47	16/02/25	-	-	-	-	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA - PRESENCIAL Licitação: 039/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, LOTE 1: REVESTIMENTO EM CBUQ E LOTE 2: REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE PE. LOTE 2	007101/2022, 5636/2023 e 40000494/2024	BRB, PBL e BB	-	-	42.653.248/0001-00	CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA	6-047/24	10/06/24	270	4.918.846,72	07/03/25	-	-	-	4.4.90.39	444.937,41	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Licitação: 004/2024	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM LOTE ÚNICO COM REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE-PE. 15.003388/2024-17	0	-	-	-	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	6-050/24	19/06/24	210	744.999,99	15/01/25	-	-	-	-	-	-	-	-	andamento
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Licitação: 003/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERNARDINO ALVES MAIA, RECIFE-PE.(15.002821/2024-05)	0	-	-	-	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA LTDA	6-051/24		90	325.648,98	30/03/00	-	-	-	-	-	-	-	-	em elaboração